



12
8/12/24

TER BESLISSING

Directie Bestuurlijke en
Politieke Zaken

Opgesteld door

Aan

Minister VWS

Deadline: 12 december
2024

nota

Kamerbrief uitkomst geschillen nieuwbouw RIVM

Datum

27 november 2024

Kenmerk

3989924-1074239-BPZ

Zaaknummer

1074239

Bijlage(n)

- Kamerbrief Project
Nieuwbouw RIVM

1. Aanleiding

Uw voorganger, Minister Kuipers, heeft toegezegd de Kamer op de hoogte te stellen als er meer informatie beschikbaar is over de definitieve beschikbaarheidsdatum van de nieuwe huisvesting RIVM en de uitkomst van de geschillen.

2. Geadviseerd besluit

Beslispunt:

Stemt u in met de inhoud van de brief, waarmee de Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomst van de geschillen, de definitieve datum van oplevering, de meerkosten voor de Staat als gevolg van de opgelopen vertraging en de totale projectkosten?

Indien u instemt met de inhoud, wordt u verzocht bijgevoegde brief te ondertekenen.

3. Kernpunten

De Kamer wordt, conform toezegging, geïnformeerd over de uitkomsten van de drie gevoerde geschillenprocedures:

- I: betrof de verdeling van de kosten voor het nemen van de benodigde mitigerende maatregelen als gevolg van de trillingenproblematiek;
- II: betrof de toedeling van de extra kosten die in het project ontstonden omdat de kosten van de trillingsmaatregelen van het eerste geschil tijdens de realisatie hoger bleken uit te vallen dan door MEET Strukton begroot;
- III: ging om de toedeling van de opgelopen vertraging als gevolg van o.a. de wijzigingen die nodig waren door de nieuwe eisen van de WHO, gevolgen van COVID-19 en vertraging veroorzaakt door MEET Strukton zelf.

De meerkosten voor de Staat als gevolg van de uitspraken van de drie geschillenprocedures bedragen € 82 miljoen.

Na een moeizame periode is de samenwerking tussen de Staat en MEET Strukton weer constructief. Oplevering van het gebouw wordt binnenkort verwacht zodat het RIVM in 2025 kan verhuizen.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek



De Kamer is voor het laatst geïnformeerd over de geschillenprocedures in de Kamerbrief 'Project Nieuwe Huisvesting RIVM d.d. 11 december 2023 (1056386).

Datum

25 oktober 2024

Kenmerk

3989924-1074239-BPZ

Eerdere Kamerbrieven:

- 2 september 2022 – Kamerbrief 'Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG' over de voortgang van de nieuwe huisvesting (1034272);
- 16 september 2021 – Kamerbrief 'Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG', over het informeren van de Kamer over het niet binnen de aangegeven termijn kunnen voldoen aan de gedane toezegging in de laatste Kamerbrief (1014514);
- 12 april 2021 – Kamerbrief 'Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG' inzake de latere realisatie van de nieuwe huisvesting (219397);
- 12 april 2021 – Beantwoording Kamervragen lid Baudet (FvD) over de misstanden rondom de ontwikkeling van het nieuwe RIVM gebouw (218930);
- 6 juli 2016 – Kamerbrief 'project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG' over trillingenproblematiek (153176).

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Indien de Kamerbrief leidt tot publiciteit, pakken VWS, RIVM en RVB de woordvoering in afstemming met elkaar op.

c. Financiële en personele gevolgen

De meerkosten voor de Staat als gevolg van de uitspraken van de drie geschillenprocedures bedragen € 82 miljoen. De nieuwbouw voor het RIVM wordt uitgevoerd onder een DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). De totale projectkosten voor het ontwerp, de bouw en de voorbereiding zijn voor de Staat van € 466 miljoen toegenomen naar € 602 miljoen, waaronder de meerkosten als gevolg van de uitspraken van de drie geschillenprocedures. De overige meerkosten zijn veroorzaakt door wijzigingen in ontwerp en realisatie en de langere instandhouding van de eigen projectorganisatie. De totale kosten voor het beheer, onderhoud en dienstverlening gedurende 25 jaar zijn voor de Staat van € 233 miljoen toegenomen naar €308 miljoen.

d. Juridische aspecten haalbaarheid

N.v.t.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De inhoud van de brief is afgestemd met het RIVM en RVB.

f. Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

g. Toezeggingen

Toezegging afgedaan uit Kamerbrief 'Project Nieuwe Huisvesting RIVM d.d. 11 december 2023 (1056386): *Ik zal u op de hoogte stellen als er meer informatie beschikbaar is over de definitieve beschikbaarheidsdatum en de uitkomst van de geschillen.*

Er wordt in deze brief geen nieuwe toezegging gedaan.

h. Fraudetoets

N.v.t.



5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

a. *Motivering*

Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

**Datum**

25 oktober 2024

Kenmerk

3989924-1074239-BPZ