Voortgangsrapportage

Regio Deals

2025



Tranche 1

Rotterdam Zuid I

Tijdens het Rijk Regio overleg Rotterdam-Zuid (NPLV en Regio Deal) van 28 mei 2024 is de verlenging t/m 2031 voor de pijler Wonen goedgekeurd. Dankzij de Regio Deal I kon in 2025 het Uitvoeringsplan Rotterdams Goed Wonen (RGW) van start als vernieuwende wijkaanpak. Op 28 mei 2025 is het RGW officieel vastgesteld in het college van B&W van Rotterdam.

Het RGW kenmerkt zich door een proactieve en reactieve multidisciplinaire samenwerking via casusregie en een data-gestuurde benadering, met focus op flexibiliteit en slagkracht in vijf NPRZ-focuswijken. Hiermee worden woonoverlast en misstanden op de particuliere verhuurmarkt verder aangepakt. Vanuit deze Regio Deal I is ook verder ingezet op *Veilige Winkelstraten.* Onder de vlag van NPRZ heeft de gemeente in totaal 154 verhuurbare eenheden (VHE's) verworven, grotendeels aan de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. 23 VHE’s (waarvan 6 winkels en 1 kantoor) zijn bestemd voor sloop t.b.v. project Riederkop; 131 VHE’s (waarvan 54 winkels) zijn verworven voor fysieke kwaliteitsverbetering van de winkelpanden en bovengelegen woningen.

De stappen die gezet zijn en worden dragen bij aan de aanpak van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). De opgedane lessen vanuit deze en de opvolgende Regio Deal zullen hier daarom ook ingezet worden in het NPLV-programma Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Brainport Eindhoven

De Regio Deal Brainport Eindhoven is succesvol afgerond, met een duidelijke bijdrage aan de maatschappelijke en economische versterking van de regio. Deze Regio Deal heeft innovatie gestimuleerd om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van de regio te waarborgen en structurele aandacht te creëren voor het aantrekken en behouden van talent. De meeste van de 26 projecten zijn succesvol uitgevoerd, met zichtbare resultaten op het gebied van cultuur, sport, onderwijsvernieuwing en technologische innovatie, zoals *Museumpark VONK, Sportpark De Braak*, *talentprogramma’s in het onderwijs en de ondersteuning van fotonica*.

Een knelpunt was het Dedicated Conference Center dat door gestegen bouwkosten niet gerealiseerd kon worden. De vrijgekomen middelen zijn vervolgens effectief ingezet voor andere maatschappelijke initiatieven, zoals de openstelling van *Landgoed De Wielewaal*. Dit toont aan dat binnen de deal flexibel is omgegaan met veranderende omstandigheden.

De Regio Deal heeft geleid tot een duurzame samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Nieuwe netwerken zijn ontstaan, zoals de samenwerking binnen Wonka Podia en tussen bibliotheken. Organisaties weten elkaar beter te vinden, delen kennis en ontwikkelen gezamenlijke programma’s. Daarmee heeft de Regio Deal niet alleen de economische ontwikkeling versterkt, maar ook de kwaliteit van leven van inwoners vergroot. De Regio Deal is inmiddels afgerond en de eindevaluatie is in 2026 opgeleverd. In afrondende gesprekken heeft de regio aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van instrumentarium aan rijkszijde om triple helix samenwerking financieel te kunnen ondersteunen.

Tranche 2[1]

Foodvalley I

Tijdens het Regio Deal Foodvalley Event op 7 november 2024 is de oogst van Regio Deal Foodvalley I "Versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem" gepresenteerd. Daarmee is deze Regio Deal grotendeels afgerond. De stuurgroep heeft eind 2024 besloten om de rijksmiddelen die over waren vanwege het vervallen van de World Food Experience met voorrang toe te kennen aan concrete projecten/initiatieven in het thema kennis en innovatie. Daarnaast is het MKB Innovatie Voucher Programma verlengd tot juni 2029. En zijn diverse wijzigingen doorgevoerd om de voorwaarden van het programma beter te laten aansluiten bij de praktijk. De aanpassing van de voorwaarden van het lopende MKB Innovatie Voucher Programma heeft laten zien hoe belangrijk het monitoren, evalueren en leren van tussentijdse resultaten is. De aanpassingen, in combinatie met actieve en gerichte ondersteuning, hebben geleid tot meer gebruik van de voucherregeling.

Dankzij de Regio Deal is de samenwerking tussen de verschillende partners versterkt. Dit heeft bijgedragen aan groeiend vertrouwen in de regio en daarmee waarschijnlijk ook aan de succesvolle aanvraag van een nieuwe Regio Deal voor de 6e tranche. In november 2025 is het convenant van Regio Deal Foodvalley II ondertekend.

Voor de verdere uitvoering is het essentieel om de geleerde lessen toe te passen: monitoren, evalueren en leren van tussentijdse resultaten, evenals het waarborgen van blijvende inzet en vertrouwen tussen alle betrokken partijen. Dit biedt een solide basis voor de nieuwe Regio Deal en zorgt ervoor dat de transitie naar een duurzaam voedselsysteem verder kan worden versneld.

Noordoost-Fryslân/ Holwerd aan Zee

Regio Deal Noordoost-Fryslân is op 13 juni 2025 afgerond met een feestelijke slotbijeenkomst. Terugkijkend is de Regio Deal erin geslaagd om overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Noordoost Fryslân duurzaam met elkaar te verbinden en daarmee een gezamenlijke beweging op gang te brengen die verder reikt dan de afzonderlijke projecten en investeringen.

Met projecten als *Ús Lokaal, Werkplaats met Verkooppunt of It Doarpswurkplak* hebben mensen hun talent ontwikkeld door de mogelijkheid te krijgen om deze in te zetten en daarmee ook bij te dragen aan een toekomstbestendige regio. Ook is innovatie gestimuleerd, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van biolijm uit reststromen in het project *Werk maken van vlas.* Hiermee is aangetoond hoe een historisch streekgewas kan uitgroeien tot een moderne grondstof voor de duurzame economie van de toekomst.

Planbureau Fryslân heeft een eindevaluatie van de Regio Deal Noordoost-Fryslân I uitgevoerd. De belangrijkste les is dat duurzame regionale ontwikkeling niet alleen vraagt om investeringen in projecten, maar vooral om langjarige investeringen in samenwerking, uitvoeringskracht en het organiserend vermogen van de regio. Precies dat heeft deze Regio Deal ook aangewakkerd. De binnen

[1] Regio Deal Twente I had in 2025 alleen nog een eindevent, verder waren alle werkzaamheden al in 2024 afgerond. Om die reden is Twente I verder niet opgenomen in deze VGR. De Regio Deals Zuid en Oost- Drenthe en Midden- en West Brabant I (Makes & Moves) zijn in november 2025 officieel afgesloten met een feestelijke presentatie van de behaalde resultaten. Alle drie de Regio Deals hebben een tweede Regio Deal (4e tranche) ontvangen en werken verder aan het vergroten van de brede welvaart in deze regio.

Regio Deal Noordoost Fryslân I versterkte netwerken en het grotere organiserend vermogen van de regio vormen een belangrijke basis voor Regio Deal Noordoost-Fryslân II (6e tranche).

Noordelijk Flevoland

De Regio Deal Noordelijk Flevoland is in 2025 succesvol afgerond en heeft geleid tot aanzienlijke economische en maatschappelijke vooruitgang in de regio. De samenwerking tussen Rijk, provincie Flevoland, gemeenten Urk en Noordoostpolder en regionale partners heeft geresulteerd in strategische investeringen in het *maritieme cluster op Urk*, de verdere ontwikkeling van het *Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum* (MITC) als belangrijke locatie voor slimme en duurzame mobiliteit, en initiatieven gericht op toekomstbestendigheid en *verduurzaming van de IJsselmeervisserij*. Deze inspanningen hebben bijgedragen aan groei van werkgelegenheid, investeringen, onderwijsdeelname en het aantal inwoners dat in de regio werkt. Dit biedt een stevige basis voor verdere ontwikkelingen.

De regio kende tijdens de uitvoering van grote fysieke en economische projecten landelijk herkenbare uitdagingen, zoals arbeidsmarktkrapte, complexe ruimtelijke procedures en afhankelijkheid van vergunningstrajecten. Hierdoor verliep de realisatie van projecten trager dan voorzien. Hierdoor is de impact binnen de looptijd van de Regio Deal waarschijnlijk nog niet optimaal.

De deal blijft inzetten op samenwerking tussen partners, versterking van onderwijs-arbeidsmarktverbindingen, gezamenlijke programmering en het faseren van projecten, zodat ook na afloop van de Regio Deal verder wordt gewerkt aan de belangrijkste programmadoelen van de Regio Deal. Door gezamenlijke governance, gedeelde ambities en korte lijnen tussen partners zijn projecten versneld ontwikkeld en uitgevoerd. De Regio Deal heeft niet alleen geleid tot concrete investeringen, maar ook tot een sterker regionaal netwerk waarin publieke en private partijen elkaar makkelijker vinden. Deze samenwerking blijft ook na afloop van de Regio Deal van grote waarde voor vervolginitiatieven in Noordelijk Flevoland.

ZaanIJ I

De voortgang van de Regio Deal ZaanIJ I, de voorloper van ZaanIJ Groen en Meedoen, laat een positief beeld zien, de meeste projecten zijn afgerond met zichtbare resultaten voor bewoners. Deze eerste Regio Deal is nagenoeg afgerond en heeft geleid tot een versterkte samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners op thema's als gezondheid, kansengelijkheid, leefbaarheid, participatie en veiligheid. Dit alles lijkt ook te hebben geleid tot toegenomen vertrouwen van bewoners richting de overheid in kwetsbare wijken. Projecten als de gezamenlijke aanpak van ondermijning en initiatieven die inzetten op talentontwikkeling en participatie illustreren hoe deze deal heeft bijdragen aan innovatieve samenwerking en maatschappelijke impact.

Toch vraagt een aantal fysieke projecten nog tijd door ontwerptrajecten, afstemming met bewoners, uitvoeringscapaciteit en externe factoren zoals stikstofregelgeving. Daarnaast is borging van succesvolle programma's en samenwerkingen een punt van aandacht, want het is belangrijk om opgebouwde kennis en netwerken te behouden. De netwerken en samenwerking tussen partners die hiervoor nodig zijn, zijn de afgelopen jaren verdiept, met name rond complexe en gebied overschrijdende vraagstukken.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de focus moet liggen op het afronden van de lopende projecten, het borgen van de behaalde resultaten en het benutten van de samenwerking met het Rijk. De lessen uit de deal benadrukken dat duurzame verandering vraagt om vertrouwen, nabijheid en langdurige inzet van de lokale overheid in de wijk.

Tranche 3

Drechtsteden-Gorinchem I

De voortgang van Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem I toont een overwegend positief beeld: de meeste projecten binnen de drie pijlers 'Herinrichten oevers', 'Stimuleren van innovatie' en 'Verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs' zijn afgerond of bijna afgerond. De investeringen van ruim €45 miljoen hebben geleid tot concrete resultaten, zoals de realisatie van het *i_lab* als verbindende plek tussen arbeidsmarkt en onderwijs, de afronding van het *Transferium in Alblasserdam* en het *Veerplein in Zwijndrecht*, die bijdragen aan toegankelijkheid, ontlasting van lokale wegen, recreatiemogelijkheden en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en de natuur van het gebied.

Drie projecten, waaronder de *Maakfabriek* en de *herontwikkeling van de 2e & 3e Merwedehavens*, kennen enige vertraging door bouwtrajecten en financieringskwesties, maar kunnen binnen de verlengde termijn worden afgerond. Alleen het project *Transformatie Lingeoevers-Arkelsedijk* kampt met onzekerheid door een lopende Raad van State-procedure. Hiervoor worden alternatieve activiteiten onderzocht om de planning zoveel mogelijk te waarborgen.

De samenwerking tussen partners is verstevigd. De intensiteit is gedurende de Regio Deal iets afgenomen omdat steeds meer projecten zijn afgerond. De opgedane ervaringen en verstevigde regionale samenwerking vormen een solide basis voor de uitvoering van de opvolgende Regio Deal II Drechtsteden-Gorinchem (5^{e} tranche). De afronding van Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem I de huidige deze deal in 2027 biedt een moment om de behaalde resultaten te vieren en de opgedane kennis te borgen.

Kop van Noord-Holland

De Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland, een samenwerking tussen vier Kopgemeenten, de provincie Noord-Holland en vijf ministeries, heeft in de afgelopen vijf jaar aanzienlijke voortgang geboekt in het versterken van brede welvaart. De focus lag op het stimuleren van maritieme technologie, de ontwikkeling van de waterstofeconomie en het bieden van perspectief aan jongeren in deze sectoren. Nagenoeg alle projecten zijn succesvol uitgevoerd, met als resultaat duurzame samenwerkingen tussen onderwijs, ondernemers en overheden, evenals spin-offprojecten zoals de toepassing van drone-technologie in de precisielandbouw.

Belangrijke concrete resultaten zijn onder meer de professionalisering van het platform *Tech@Connect*, de oprichting van *METIP* als zelfstandige stichting voor start-ups in maritieme technologie, en de subsidieverlening voor innovatieve *waterstofprojecten* zoals de ontwikkeling van bio-methanol-aggregaten. Het programma kende ook knelpunten, zoals de mislukking van het *DUWAAL-project* voor een waterstofpijpleiding door een negatief advies van het college van B&W. De middelen die hiervoor gereserveerd stonden konden in het Rijk-Regio overleg van 2024 anders en daarmee opnieuw geïnvesteerd worden ten behoeven van de doelen in de Regio Deal. Dit laat onder andere zien dat de samenwerking tussen partners constructief verliep.

Voor de verdere uitvoering en (overige) werkzaamheden in de regio biedt de Regio Deal waardevolle lessen. Een goed uitgewerkt uitvoeringsprogramma hielp om focus te behouden, maar bood weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. Daarnaast bleek het lastig om beleidsindicatoren te kiezen die daadwerkelijk inzicht gaven in de bijdrage aan brede welvaart. Een heldere rolverdeling en

governance-structuur, inclusief een goed ingevulde kassiersrol, zijn essentieel voor toekomstige projecten. Ook de continuïteit van initiatieven na afloop van de deal verdient aandacht, evenals het staatssteun-proof inzetten van publieke middelen.

Noord-Limburg I

Binnen de Regio Deal zijn vele goede stappen gezet. Deze Regio Deal is nagenoeg afgerond met concrete resultaten op sleutelgebieden als innovatie (*Brightlands-campus, state-of the-art laboratoria*), gezondheid *(Gezonde Basisschool van de Toekomst),* talentontwikkeling en veiligheid *(ACT!).* Het thema Veiligheid loopt nog door tot 2027. De samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven is verder verstevigd, wat resulteert in een robuuste basis voor toekomstige initiatieven zoals de tweede Regio Deal, de voorbereidingen voor de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg en de inzet binnen het Nationaal Programma Vitale Regio's.

Het doel is duidelijk: een agrofood keten ontwikkelen die niet alleen efficiënt en productief is, maar ook duurzaam, weerbaar en eerlijk. Op de Brightlands-campus is een state-of the-art laboratorium neergezet voor onderzoek naar zaadfysiologie, verpakkingen en duurzame hulpstoffen, zodat innovaties eerst getest kunnen worden voordat ze grootschalig worden ingezet.

Bij enkele veiligheidsprojecten uit Regio Deal I zijn aanpassingen of herbestemmingen doorgevoerd vanwege veranderde wet- en regelgeving of onvoldoende uitvoerbaarheid. De impact op de totale voortgang van de Regio Deals blijft (vooralsnog) echter beperkt.

De samenwerking verloopt goed en wordt als een belangrijke succesfactor gezien. Dit is ook te zien in het vervolg dat deze Regio Deal gekregen heeft. Overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken steeds intensiever samen aan gezamenlijke regionale opgaven. Hierdoor ontstaat meer slagkracht, betere afstemming en een sterkere positie richting Rijk en provincie.

Vitale wijken I – Utrecht-Nieuwegein-Zeist

De Regio Deal Vitale Wijken Overvecht, Batau en Vollenhove nadert zijn afronding. In 2025 lag de focus op het opleveren, borgen en verduurzamen van resultaten binnen de programma's. In alle betrokken wijken zijn zichtbare stappen gezet op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid, participatie en fysieke leefomgeving. Succesvolle aanpakken, zoals de *Familieschool* in Overvecht en het preventieve ondersteuningsteam *Voor L-Kaar* in Vollenhove, worden voortgezet binnen de opvolgende Regio Deal Vitale Wijken II (2026-2029). Monitoring toont aan dat samenwerking, bewonersbetrokkenheid en gebiedsgerichte aanpakken steeds beter zijn verankerd in de bestuurlijke samenwerking.

Toch vraagt een aantal zaken nog aandacht. In Vollenhove hebben constructieve problemen aan balkons en galerijen van de Gero- en L-flat geleid tot onrust onder bewoners, wat de uitvoering van de wijkaanpak beïnvloedt. Daarnaast bleek een pilot voor werkplek-leren in Overvecht inhoudelijk waardevol, maar niet structureel haalbaar door hoge kosten.

De samenwerking verloopt goed en vormt een belangrijke succesfactor. Gemeenten, bewoners, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, zorg- en welzijnspartners en ondernemers werken gezamenlijk aan integrale wijkverbetering. Deze samenwerking wordt voortgezet in de Regio Deal

Vitale Wijken II. Dit biedt ook kansen voor opschaling van succesvolle aanpakken en versterking van bewonerskracht. Dit is ook echt belangrijk, want het behouden van betrokkenheid van bewoners en partners vergt een langdurige aanpak.

Regio Zwolle I

De Regio Deal Regio Zwolle I nadert zijn afronding, omdat vrijwel alle projecten voltooid zijn. De behaalde resultaten tonen een duidelijke impact op duurzaamheid, klimaatadaptatie en economische innovatie. Verschillende projecten illustreren de succesvolle integratie van ecologische, economische en sociale doelen. De *Passerelle* in Zwolle is een duurzame brug die het historische centrum met het station verbindt en *Ruimte voor de Vecht* is een project waar een klimaatrobuuster landschap is ontstaan met versterkte biodiversiteit en nieuwe verdienmodellen voor agrariërs. De *Green Impact Raalte* draagt bij aan de ontwikkeling van een circulair ecosysteem in de agri- en foodsector. Hier is de focus op eiwittransitie en opschaling van duurzame verdienmodellen.

Naast successen is er ook vertraging. Het project van het *European Wetland Center* (EWC) in Steenwijkerland heeft vertraging opgelopen door stikstofproblematiek. De Regio Deal is daarom verlengd tot eind 2027.

Veluwe I

De Regio Deal Veluwe I heeft als kernopdracht de balans tussen natuurwaarden en recreatief gebruik op en rond de Veluwe te verbeteren, met name door integrale oplossingen voor de spreiding van bezoekers, zonering van recreatiegebieden en duurzame mobiliteit. De looptijd is met twee jaar verlengd tot eind 2027, waardoor de projecten binnen de gestelde termijn kunnen worden afgerond. De middelen zijn toegewezen aan initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van de vrijetijdseconomie, zoals de transformatie van vakantieparken en de ontwikkeling van ontvangstlocaties. Belangrijke resultaten zijn behaald met projecten als *Park van de Toekomst* (verduurzaming van vakantieparken) en *Grip op Grond* (innovatieve instrumenten voor gebiedsontwikkeling).

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de afronding en verantwoording van de projecten in het laatste anderhalf jaar aandacht, waarbij de focus ligt op het ‘oogsten’ van lessen en ervaringen. De samenwerking tussen partners verloopt goed, ondanks personele wisselingen, en biedt een solide basis voor de opvolgende Regio Deal *Veluwe in Balans* (5e tranche). Een belangrijk aandachtspunt is het inzichtelijk maken en delen van opgedane kennis, zodat de lessen uit deze Regio Deal kunnen worden meegenomen in toekomstige initiatieven. De verlengde termijn biedt voldoende ruimte om de projecten af te ronden en de beoogde doelen te bereiken.

Zeeuws-Vlaanderen

De Regio Deal ’Zeeuwen Zelf aan Zet’ is succesvol afgerond. De aanpak is sterk participatief georganiseerd. Het programma omvat projecten in het ruimtelijk en in het sociaal domein. De behaalde resultaten tonen een duidelijke impact op sociale, juridische en landbouwkundige innovatie, met name door projecten die de leefsituatie van inwoners verbeteren en de lokale samenwerking versterken. Zo zijn pilots als gratis kinderopvang *(De Kraamkamer),* laagdrempelige sociaaljuridische ondersteuning *(Samen Recht Vinden)* en duurzame landbouwpraktijken

(Vernieuwing Landbouw) succesvol gerealiseerd, met meetbare verbeteringen in zorg, conflictpreventie en biodiversiteit.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de structurele borging van de opgedane ervaringen en resultaten aandacht. De samenwerking tussen partners verliep soms moeizaam, maar de kwaliteit van de resultaten was boven verwachting. Belangrijke les is dat vroege investeringen in samenwerking, participatie en programmatische capaciteit essentieel zijn voor het succes van Regio Deals. Kansen liggen in de verdere professionalisering van participatie, opschaling van bewezen werkwijzen en verbetering van de samenwerking tussen Rijk en regio. Risico's blijven de beperkte uitvoeringskracht, late vervolgfinanciering en verkokering in regels en budgetten, die het structureel borgen van maatschappelijke opbrengsten kunnen belemmeren.

Zuid-Hollandse Delta I

De Regio Deal Zuid-Hollandse Delta I bevindt zich in de afrondende fase, de meeste projecten zijn afgerond of nagenoeg afgerond. De deal heeft concrete resultaten opgeleverd op het gebied van duurzaamheid, agrifood, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van een *energiecoöperatie*, de ontwikkeling van toeristische wandelroute *Haringvlietpad* en de verbeterde aansluiting van *Nieuwe Nederlanders* op onderwijs en arbeidsmarkt. De samenwerking tussen gemeenten, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners is structureel versterkt, dat heeft geleid tot een stevig regionaal netwerk en een basis voor vervolginitiatieven.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de afronding van de vertraagde projecten aandacht, zoals de *RAD-app* (Regionale Afvalstoffendienst), *Van Wind naar Water* en *Toekomstig bestendig onderwijs* op Goeree-Overflakkee. Deze vertragingen hebben echter beperkte invloed op de totale voortgang van de Regio Deal. De samenwerking tussen partners is sterk gegroeid tot een volwaardige multihelix-aanpak, waarbij het Rijk en de regionale partners gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de regionale opgaven. De belangrijkste les is dat investeren in samenwerking minstens zo waardevol is als investeren in afzonderlijke projecten, wat kansen biedt voor het programmatisch voortbouwen op deze basis binnen Regio Deal II.

Zuidoost Friesland

De Regio Deal Zuidoost Friesland is in 2025 succesvol afgerond, waarbij de gezamenlijke investering van ruim €30 miljoen heeft geleid tot concrete resultaten op het gebied van brede welvaart, met name binnen de pijlers Vitale Kernen en Veerkrachtig Landschap. De vernieuwing van *dorpscentra*, zoals in Jubbega, Akkrum en Oosterwolde, heeft de leefbaarheid en economische vitaliteit versterkt. Initiatieven als het *'Huis op de hoogte'* in Wolvega en de verlenging van de bedrijfsinvesteringszone (*BIZ*) in Oosterwolde hebben de sociale cohesie en ondernemerschap gestimuleerd. In het landschap zijn significante stappen gezet met het herstel van beekmeanders, waterconserverende maatregelen op grote schaal en de uitbreiding van kennisinfrastructuur, zoals het Regionaal Leer- en Kenniscentrum Bodem.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de structurele borging van de behaalde resultaten aandacht, waarbij de opgebouwde samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten, Wetterskip en de mienskip als basis dient voor een toekomstige meerjarige agenda. De afronding van projecten zoals de *fietspont* bij Drachten en de *drijvende vogelkijkhut* in Nationaal Park De Alde Feanen toont

aan dat de regio integrale oplossingen kan realiseren die bijdragen aan vitale dorpen, een sterk landschap en een toekomstbestendige regio. De lessen uit deze deal benadrukken het belang van continue investeringen in leefbaarheid, duurzaamheid en samenwerking, ook na afloop van de formele dealperiode.

Tranche 4

Noardwest-Fryslân

De Regio Deal Noardwest-Fryslân bevindt zich in de uitvoeringsfase, de meeste projecten zijn in voorbereiding of realisatie en de focus verschuift naar samenhang, effectmeting en monitoring. De deal levert concrete resultaten op voor economische structuurversterking, leefbaarheid en bereikbaarheid. Concrete projecten die hieraan bijdragen zijn onder meer door het *Sociaal Economisch Actieprogramma* (SEAP) dat ondernemers, onderwijs en overheid verbindt. De regiobrede *Mobiliteitsagenda* die toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen ontwikkelt. Ander voorbeeld is het *Vitaliseringsfonds* dat lokale projecten voor leefbaarheid en sociale samenhang mogelijk maakt. De samenwerking tussen partners verloopt constructief, met korte lijnen en intensieve afstemming, wat bijdraagt aan integrale regionale samenhang.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de afronding van projecten waar de uitwerking nog loopt aandacht, zoals mobiliteitshubs en onderdelen van het klimaatlandschap. Hoewel de impact op de totale voortgang beperkt is, blijft actieve monitoring en bestuurlijke afstemming essentieel om tijdig bij te sturen en middelen waar nodig te herverdelen. De komende periode ligt de focus op het zichtbaar maken van resultaten, het borgen van de opgebouwde samenwerking en het mitigeren van risico's zoals personele wisselingen. De lessen uit de deal benadrukken het belang van flexibiliteit en lerend vermogen, kansen liggen in verdere verbinding tussen programmalijnen.

De Waddeneilanden

De Regio Deal De Waddeneilanden laat een positieve voortgang zien, twee derde van de middelen is toebedeeld aan projecten en de eerste concrete resultaten zijn gerealiseerd. Belangrijke prestaties omvatten de oplevering van *LOC de Viermaster* op Schiermonnikoog, dat kinderopvang en onderwijs voor 0 tot 16-jarigen biedt inclusief mbo, en de realisatie van *180 woningen* op drie eilanden, waaronder een woonzorgcentrum. Daarnaast is een *Stimuleringsfonds* voor ondernemersinitiatieven opgericht, wat de triple-helix samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven versterkt.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de afronding van de (woning)bouwprojecten aandacht, aangezien knellende regelgeving en oplopende kosten uitdagingen vormen. De Regio Deal biedt hierbij de mogelijkheid om expertise in te zetten voor oplossingen. De samenwerking tussen partners verloopt goed, maar capaciteitsbeperkingen bij betrokken partijen blijven een punt van aandacht, mede gelet op de hogere VAT-kosten die deze deal met zich meebrengt. De komende periode ligt de focus op het afronden van het programma, het borgen van de behaalde resultaten en het ontwikkelen van een visie voor een vervolg op de Regio Deal.

Zuid- en Oost-Drenthe II

De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe toont een positief beeld, waarbij beide hoofddoelstellingen – het verhogen van brede welvaart en het versterken van de samenwerking tussen regio en Rijk – goed

op koers liggen. De deal heeft geleid tot de start van veel kansrijke initiatieven als *Kidslife* (aanpak obesitas), *Kiemen in Drentse grond* (vrijetijdseconomie) en *Samen Sterker* (versterken van het kennis- en innovatie ecosysteem) die bijdragen aan verschillende aspecten van brede welvaart. Voorwaarde is dat middelen alleen worden toegekend aan regionale activiteiten, zodat gelijk meer samenhang en verbinding tussen regionale spelers ontstaat. De samenwerking met netwerkpartners is eveneens versterkt, wat resulteert in een groter lerend vermogen op basis van praktijkervaringen.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name het "georganiseerd vermogen" in de regio aandacht, aangezien het lastig is goede ideeën te vertalen naar uitvoerbare projecten en geschikte projectleiders en medewerkers te vinden. Daarnaast leiden de systematiek van subsidies en de tijd die nodig is voor het regionaal inregelen van programma's en projecten tot vertragingen. De komende periode kantelt het programma van ontwikkeling naar uitvoering, waarbij de focus ligt op het borgen van de activiteiten van de verschillende initiatieven. De ambitie reikt verder dan de looptijd van het programma, met als overtuiging dat alleen een duurzame investering in brede welvaart op lange termijn substantieel zal bijdragen.

Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio)

De Regio Deal Arnhem-Nijmegen laat een positieve voortgang zien, waarbij de middelen snel zijn toegekend en de meeste projecten op schema liggen om binnen de looptijd te worden afgerond. De deal heeft concrete resultaten opgeleverd, zoals het bereik van 7.000 vo-leerlingen via *kennisplatform VIA-T*, de kansrijke virtuele *energie-uitwisseling via een coöperatie* (Zonnepark-onderzoek) en de koppeling van 3.500 studenten aan werkgevers binnen het project "*Arbeidsmarkt die werkt*". Deze initiatieven dragen bij aan de verbetering van de arbeidsmarkt, gezondheid, toekomstbestendige bedrijventerreinen en woningbouw, alsmede de energietransitie en circulariteit.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de financiële onzekerheid bij het project Toekomstbestendig bouwen aandacht. Dit is omdat de verwachte bijdrage van marktpartijen nog niet is gerealiseerd. Daarnaast loopt het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen risico op uitloop door de complexe aanleg van een warmtenet. Er wordt gezocht naar alternatieve manieren om de middelen binnen het programma te benutten. De samenwerking tussen partners verloopt goed, wat blijkt uit de extra cofinanciering van de provincie Gelderland en de verbeterde triple helix-samenwerking. De komende periode ligt de focus op het voorkomen van uitloop bij de risicovolle projecten en het verder versterken van de contacten met het Rijk.

Twente II

De Regio Deal Twente I is succesvol afgerond, de kracht van de deal lag in de brede triple-helix samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen. De kennis uit deze deal is meegenomen in de tweede Regio Deal. Deze draagt bij aan innovatie, talentontwikkeling en een wendbare arbeidsmarkt.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de realisatie van projecten rondom energietransitie en netcongestie aandacht vanwege lange doorlooptijden en afhankelijkheid van externe partijen en landelijke regelgeving. Daarnaast brengt de complexiteit van consortiumvorming en governance in de zorgsector risico's op vertraging met zich mee. De samenwerking tussen partners verloopt over het algemeen goed, ondanks deze hobbels bij de lijn gericht op zorg en de lijn rondom toekomstbestendig bedrijfsleven. De komende periode ligt de focus op het duurzaam laten landen

van innovaties in de dagelijkse praktijk, het aantrekken en behouden van talent en het gericht investeren in de (hightech) maakindustrie, chipsector en medische technologie om de concurrentiekracht van Twente te versterken.

Parkstad Limburg II

De Regio Deal Parkstad Limburg II maakt gestage en positieve voortgang, waarbij de middelen effectief fungeren als aanjager voor samenwerking, innovatie en vernieuwende aanpakken. De meeste projecten liggen op schema, met als hoogtepunten de definitieve *vestiging van de Universiteit Maastricht in Heerlen*, de integrale koppeling *tussen zorgtransformatie en wijkenaanpak*, en de *verduurzaming van de mijnkolonie Grasbroek* met behoud van erfgoedwaarde. Deze initiatieven dragen bij aan sociale cohesie, brede welvaart en leefomgevingskwaliteit.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de vertraging bij een aantal projecten, zoals regionale *werkhubs, Versiliënbosch* (wonen) en *Cube Block Home* (circulariteit), aandacht. De Stadsregio Parkstad Limburg onderneemt acties om de voortgang te waarborgen. De samenwerking tussen partners verloopt duurzaam en goed, met name op thema's als veiligheid en socio-economische structuurversterking, waarbij de integrale wijkenaanpak de impact versterkt. De komende periode ligt de focus op het continueren van de wijkenaanpak na afloop van de Regio Deal, het opschalen van succesvolle initiatieven zoals de Gezonde Basisschool van de Toekomst, en het benuttigen van kansen in de grensoverstijgende kenniseconomie, die kan worden ingebed in nationale strategieën voor economische versterking.

Midden-Brabant

De Regio Deal Midden-Brabant bevindt zich halverwege de uitvoeringsperiode en laat een positief beeld zien, alle acht projecten zijn in uitvoering en de samenwerking tussen overheden, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is verdiept. De focus lag in 2025 op inhoudelijke uitvoering, verbinding tussen projecten en het realiseren van impact, waarbij de achterstand in bestedingen grotendeels is ingelopen. De deal ontwikkelt zich tot een samenhangend programma dat bijdraagt aan brede welvaart, innovatie, duurzaamheid en leefbaarheid, met zichtbare resultaten zoals de begeleiding van impactstartups *(Startups for Society),* de opschaling van talentontwikkeling *(MindLabs)* en de realisatie van laagdrempelige ontmoetingsplekken *(Wijkaanpak).*

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de vertraging bij projecten als *Smart Port Waalwijk en Beleefbaar Brabant* aandacht, veroorzaakt door externe factoren zoals stikstofregelgeving, netcongestie en complexe uitvoeringsprocessen. De samenwerking tussen partners verloopt constructief en wordt als sterk ervaren, met versterkte verbindingen tussen projecten en partners. De komende periode ligt de focus op het zichtbaar maken van maatschappelijke impact, verdere kennisdeling en het duurzaam borgen van resultaten na afloop van de Regio Deal. Kansen liggen in het versterken van cross-overs tussen projecten, terwijl risico's vooral voortkomen uit externe factoren.

Zuid-Limburg I

De Regio Deal Zuid-Limburg I heeft een overwegend positief en stabiel voortgangsbeeld, waarbij de meeste projecten volgens planning verlopen en zichtbare voortgang boeken op alle programmalijnen:

landschap, gezondheid, circulariteit en arbeidsmarkt. Met *Grenzeloos Bocagelandschap, Glanerbroek & BM Damenpark en Haven Stein/ Chemelot* worden stappen gezet in het versterken van biodiversiteit, landbouwtransitie, toerisme, sport & gezondheid en verduurzaming van logistiek via e-trucks.

De integrale aanpak en versterkte samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen zorgen voor behoud van inhoudelijke impact, ondanks vertragingen bij een aantal projecten door externe factoren zoals vergunningprocedures, stikstofonzekerheid en complexiteiten rondom grondverwerving.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name het mitigeren van deze vertragingen aandacht, waarbij de focus ligt op intensieve afstemming met vergunningverleners, inzet van aanvullende expertise en bestuurlijke lobby om randvoorwaarden te verduidelijken. De samenwerking binnen de deal is breed, intensief en effectief, met name in triple-helixverband en via co-creatie met inwoners en ondernemers. De komende periode liggen kansen in de opschaling van succesvolle aanpakken, zoals regeneratieve landbouw en circulaire economie, en verdere grensoverschrijdende samenwerking. Risico's blijven echter bestaan in de vorm van onzeker rijksbeleid, financieringscontinuïteit en uitvoeringscapaciteit, waardoor structurele financiering en duidelijke kaders cruciaal zijn voor duurzame borging van resultaten.

ZaanIJ II

De Regio Deal ZaanIJ II laat een positieve voortgang zien, waarbij de meeste projecten in uitvoering zijn en zichtbare resultaten opleveren voor bewoners. Deze deal bouwt voort op de versterkte samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners rond thema's als gezondheid, kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid, met eerste signalen van toegenomen vertrouwen in kwetsbare wijken. Projecten zoals *Tech Hub Noord* en *informatie- en ontmoetingsplek Spaansgroen* illustreren hoe de deal investeert in talentontwikkeling, participatie en innovatieve samenwerking, met een duidelijke impact op lokale niveau.

Voor de verdere uitvoering vraagt met name de afronding van fysieke projecten aandacht, aangezien vertragingen optreden door ontwerptrajecten, afstemming met bewoners en uitvoeringscapaciteit. Hoewel deze vertragingen vooralsnog geen wezenlijke gevolgen hebben voor de doelstellingen, is gerichte planning richting 2027 noodzakelijk. Daarnaast vraagt de borging van succesvolle pilots en samenwerkingen extra inzet om opgebouwde kennis, netwerken en werkwijzen te behouden na afloop van de deal. De samenwerking tussen partners verloopt goed en is verdiept, met name rond complexe, grensoverschrijdende vraagstukken zoals ondermijning. De komende periode ligt de focus op het borgen van succesvolle werkwijzen en het verder benutten van de samenwerking met het Rijk, om zo de duurzame impact van de deal te waarborgen.

Nieuw Land (Almere-Lelystad)

Regio Deal Nieuw Land laat een positief beeld zien, ondanks een wat verlate start door uitdagingen bij de inrichting van de governance.

Dit heeft ertoe geleid dat de eerste tranche van projecten in juli 2025 beschikt werd. Inmiddels is de Regio Deal Nieuw Land goed op stoom gekomen en is de tweede tranche projecten in juni 2026 beschikt. Dat maakt dat er al 11 projecten actief zijn. Regio Deal Nieuw Land richt zich op innovatie en ontwikkeling van tech & transitie in de regio, waarbij ook talentontwikkeling door middel van een

op elkaar afgestemd onderwijsaanbod voor alle niveaus in technische studies centraal staat. De Regio Deal heeft in dit verlengde al doorlopende leerlijnen in techniek (MBO-HBO) mogelijk gemaakt, bijgedragen aan de realisatie van een geavanceerde Makerspace bij Hogeschool Windesheim, een Fieldlab elektrisch vliegen en geeft ook aantoonbaar een sterke impuls aan elektrificatie met het project elektrisch vliegen op Lelystad Airport. Deze diverse initiatieven dragen allemaal bij aan de versterking van de triple helix (overheid, onderwijs, bedrijfsleven) en bieden zichtbare meerwaarde voor jong talent, maar ook voor betrokken ondernemers. De nog resterende gelden die beschikbaar zijn, zullen worden ingezet om de triple helix tijdens de looptijd van de Regio Deal Nieuw Land en ook zeker daarna verder te versterken.

Ondanks de zichtbare resultaten blijft ook samenwerking en verbinding zoeken belangrijk. Het inrichten van een projectorganisatie en concreet toewerken naar realisatie vraagt in de praktijk soms meer tijd dan bij het aanvragen van een project is voorzien. Hoewel alle projecten actief zijn en gestelde doelen behalen, blijft het cruciaal om als Regio Deal organisatie een vinger aan de pols te blijven houden om met name vertragingen door operationele knelpunten te voorkomen. De samenwerking tussen projectpartners verloopt goed, mede dankzij de open netwerkstructuur en gerichte hands-on aanpak in Flevoland. De komende periode staat het versterken van de verbinding en het tijdig faciliteren waar nodig centraal. Dit biedt een solide basis voor de verdere realisatie van de ambities en het daarmee verhogen van de brede welvaart in Flevoland.

Mainstage (MRA)

De Regio Deal MAINSTAGE timmert gezamenlijk stevig aan de weg, waarbij de uitvoering volgens planning verloopt en de basis wordt gelegd voor duurzame resultaten. Centraal staat de programmalijn Human Capital, met name het NEXTSTAGE-programma, dat inmiddels ruim 6.100 jongeren heeft bereikt en een groeiend *digitaal platform* met 2.285 actieve deelnemers kent. Daarnaast zijn innovatieprojecten opgestart die zich richten op *bezoekersveiligheid, crowd management en AI-toepassingen*. Hierbij is de samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven verdiept. De programmalijn Trade versterkt de nationale en internationale positionering van de regio als centrum voor de evenementenindustrie, met name door *evenementen* die kennisuitwisseling en talentontwikkeling stimuleren.

De uitvoering vraagt nog aandacht voor structurele uitdagingen. Zo blijkt dat jongeren uit de kwetsbare doelgroepen langere begeleidingstrajecten nodig hebben om duurzaam door te stromen naar onderwijs of werk. Dit vraagt om vervolgprogramma's en structurele financiering. Ook het veiligstellen van voldoende capaciteit om de groeiende vraag te bedienen en het borgen van financiering na 2027 zijn cruciale aandachtspunten. De samenwerking tussen partners verloopt constructief en vormt een sterke basis voor toekomstige opschaling, zowel lokaal als landelijk. De lessen uit de afgelopen periode benadrukken het belang van praktijkervaring en directe kennismaking met de branche, wat niet alleen voor de evenementensector, maar breder voor de ontwikkeling van skills en de koppeling van vraag en aanbod relevant is. Voor de verdere uitvoering liggen kansen in landelijke opschaling, uitbreiding naar andere regio's en verdere innovatie in onderwijs en arbeidsmarktbeleid.

North Sea Port District

De uitvoering van de Regio Deal North Sea Port District verloopt overwegend positief, met zichtbare resultaten op sleutelthema's als leefbaarheid, innovatie, cultuur, gezondheid en talentontwikkeling.

Een aanzienlijk deel van de projecten ligt op schema en zal binnen de (verlengde) looptijd worden afgerond, waarbij concrete vooruitgang is geboekt in samenwerkingsverbanden als *Kerngezond en platform Campus Cultura (talentontwikkeling)* die maatschappelijke en economische doelen versterken. Toch vraagt een beperkt aantal complexe projecten extra tijd door externe afhankelijkheden, vergunningstrajecten of capaciteitsbeperkingen, wat heeft geleid tot een gezamenlijk verzoek om verlenging van de deal met één jaar om de beoogde effecten alsnog te realiseren.

De samenwerking tussen alle betrokken partijen, van overheden tot maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, verloopt constructief, met effectieve afstemming in bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuren. Waar knelpunten ontstaan, zoals bij de Innovatiehub voor Techniek en Veiligheid, worden oplossingen gezamenlijk gevonden, onder meer door herverdeling van verantwoordelijkheden en middelen. Voor de verdere uitvoering is het essentieel om voldoende uitvoeringskracht te borgen en de inbedding van projecten te waarborgen, zodat de opgedane lessen zoals de succesvolle samenwerking tussen Rijk en regio duurzaam kunnen bijdragen aan langetermijndoelen als Zeeland 2050. De komende periode staat dan ook in het teken van afronding en verankering, met aandacht voor de schaalbaarheid en impact van de bereikte resultaten.

Rotterdam Zuid II

De Regio Deal Rotterdam Zuid II laat aanzienlijke voortgang zien in het verbeteren van leefbaarheid en kansengelijkheid, met concrete resultaten op het gebied van werk, inkomen en vroege kinderontwikkeling. Centraal staan de afgeronde en structureel voortgezette initiatieven, zoals het Burgerberaad dat met 25 adviezen een duidelijke koers heeft uitgezet voor *duurzame arbeidsmarktparticipatie*, en de pilot voor kwetsbare ouders met jonge kinderen (0-4 jaar) die via wijkgerichte plannen en het programma *Stevige Start* eerder en effectiever bereikt worden. Daarnaast draagt de structurele voortzetting van *BRIDGE – Gaan voor een Baan* bij aan het verkleinen van de mismatch tussen onderwijs en vitale sectoren, met name door loopbaanoriëntatie en werkgeversgaranties.

Toch vraagt de uitvoering nog aandacht voor vertraagde projecten, met name *Rotterdams Goed Wonen*, *cultuur & campus* en de kennis- en onderzoeksagenda, die door uitvoeringscomplexiteit pas in 2028 afgerond zullen zijn. Het ontbreken van structurele financiering vormde een knelpunt, maar is deels opgelost via de regeling *Kansrijke Wijk*. De samenwerking tussen partners verloopt soepel en is een cruciale succesfactor, mits er duidelijke afspraken worden gemaakt over cofinanciering, met name rondom Specifieke Uitkeringen.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de opgebouwde basis – met focus op concrete doelen en samenwerking – moet worden benut om de vertraagde projecten alsnog succesvol af te ronden en de structurele impact van de behaalde resultaten te borgen. De lessen uit de afgelopen periode benadrukken het belang van flexibiliteit in financiering en een gerichte aanpak om maatschappelijke opgaven duurzaam op te lossen.

Den Haag Zuidwest II

De Regio Deal Den Haag Zuidwest II geeft halverwege de looptijd (2023-2027) een overwegend positief beeld, waarbij de meeste projecten binnen de pijler Sociaal weefsel en de pijler Perspectief op werk volgens planning verlopen. De samenwerking binnen de NPZW-alliantie is versterkt,

projecten sluiten steeds beter op elkaar aan en op NPZW-initiatieven buiten de Regio Deal zoals de projecten uit de SPUK Kansrijke Wijk. Effecten zijn met name zichtbaar op individueel niveau, zoals verbeterde perspectieven voor bewoners en jongeren. Gebiedsbrede impact op thema's als arbeidsparticipatie en sociale cohesie is nog beperkt zichtbaar, wat past bij de langetermijnambitie richting 2040.

Een aantal zaken vraagt nog aandacht. De ontwikkeling van een structureel financieringsmodel voor ontmoetingscentra verloopt traag, wat onzekerheid creëert over de langetermijnborging. Daarnaast kennen sommige projecten zoals de Ondernemersschool, uitvoeringsknelpunten door onvoldoende deelnemersbereik, en was er sprake van algemene opstartvertragingen, met name bij subsidieregelingen en fysieke projecten. Deze vertragingen zijn deels opgevangen door versnelling van de uitvoering en herprogrammering van middelen in 2025.

Voor de verdere uitvoering is het essentieel om succesvolle aanpakken zoals het *Sociaal Contract, het MuseumLAB en de jongerenaanpak*, te verduurzamen en in sommige gevallen op te schalen, terwijl de samenhang tussen projecten en de zichtbaarheid van resultaten voor bewoners moeten worden vergroot. De sterke samenwerking tussen partners biedt hiervoor een goede basis. Gezamenlijke reflectie en bewust werken aan kennisvergroting verdient nog verdere versterking. Zuidwest deelt veel kennis met andere Regio Deals en andere NPLV-gebieden, in de voortgangsrapportage van het NPZW mag hierover meer worden gemeld. De grootste uitdagingen liggen in het vertalen van projectresultaten naar gebiedsbrede effecten en het tijdig regelen van structurele borging, om te voorkomen dat succesvolle initiatieven na afloop van de Regio Deal niet kunnen worden voortgezet.

Tranche 5

Groningen-Noord II

De Regio Deal Groningen-Noord II laat aanzienlijke voortgang zien in het verkleinen van verschillen in leefbaarheid en brede welvaart tussen het woongebied Groningen-Noord en de rest van de gemeente Groningen, met zichtbare resultaten op de drie actielijnen: Werken en leren, Veilig zijn en wonen en Meedoen. Projecten als het wijkcentrum *Bij Van Houten*, de *regionale aanpak van ondermijning* en *Open Studio's* illustreren concrete verbeteringen op het gebied van sociale cohesie, veiligheid en participatie, waarbij de samenwerking tussen partners zich steeds beter vormgeeft. Toch blijven de wijken achter bij het gemeentelijke gemiddelde, wat onderstreept dat de behaalde vooruitgang nog niet structureel is verankerd.

Een belangrijke uitdaging vormt de aanhoudende verkokering tussen organisaties, die de integrale aanpak bemoeilijkt. Hoewel de afstemming tussen beleid en uitvoering geleidelijk verbetert, vraagt de opbouw van nieuwe samenwerkingsverbanden tijd, wat de efficiëntie van de uitvoering kan beïnvloeden. Voor de verdere uitvoering is het essentieel om de huidige dynamiek te bestendigen en tegelijkertijd te werken aan het duurzaam borgen van de aanpak. Het doorbreken van gestapelde problematiek vraagt immers om een lange adem. De beschikbare middelen bieden een solide basis, maar vragen om een scherpe sturing om het integrale karakter van de Regio Deal te waarborgen en de impact op de lange termijn te maximaliseren.

Stedendriehoek

De Regio Deal Stedendriehoek 'Sterker in 3D' ligt goed op koers. De overgang van planvorming naar uitvoering is volbracht en een stevige basis is gelegd voor de komende jaren. Twaalf projecten zijn in

2025 gestart en leveren de eerste zichtbare resultaten op het gebied van duurzame innovatie, maatschappelijke impact en regionale samenwerking. Belangrijke mijlpalen zijn behaald, zoals de verbinding tussen landbouw en bouwen met biobased materialen (*Boeren voor Biobased Bouwen*), de versterking van digitale weerbaarheid bij ondernemers (*Innovatieve Leeromgeving Veiligheid & Digitalisering*) en de aanpak van waterkwaliteit in de IJssel (*Drinkbare IJssel*). Deze ontwikkelingen dragen bij aan nieuwe verdienmodellen, duurzame woningbouw en een veiligere leefomgeving, wat de maatschappelijke meerwaarde van de Regio Deal benadrukt.

Een aantal knelpunten vraagt nog aandacht, met name op het gebied van cofinanciering, staatssteunvraagstukken en vergunningstrajecten, die bij enkele projecten vertraging hebben veroorzaakt. Hoewel de impact op de algehele voortgang beperkt is gebleven dankzij proactieve afstemming en aangepaste planning, blijft het noodzakelijk om deze uitdagingen structureel aan te pakken om de beoogde doelen tijdig te realiseren. De samenwerking tussen de meer dan 80 betrokken partijen verloopt positief en vormt een van de grootste successen, waarbij kennisdeling en verbinding tussen sectoren de kwaliteit en slagkracht van de projecten versterken.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de focus moet liggen op het vergroten van de maatschappelijke impact en het behalen van concrete resultaten. De komende periode staat het inlopen van financiële achterstanden en het versterken van de verbinding tussen projecten centraal, terwijl ook nieuwe projecten worden aangesloten en de inzet van resterende rijksmiddelen wordt verkend. Het is essentieel om de opgebouwde samenwerkingsstructuur te benutten om de ambities van de Regio Deal te waarborgen.

Achterhoek II

De Regio Deal Achterhoek II, '*Hoger springen, krachtiger landen*' laat een gestage voortgang zien op de drie programmalijnen, met bijna de helft van de middelen toegekend aan 23 goedgekeurde projecten. Een aanzienlijk deel hiervan is gericht op leefbare gemeenschappen. De samenwerking tussen regionale partijen verloopt effectief via bestaande structuren zoals de Board en thematafels, die zorgen voor strategische sturing, brede betrokkenheid en integrale afstemming tussen projecten. Succesvolle initiatieven, zoals het talentenfonds *Opijver* en het innovatienetwerk *Achterhoek Verbindt*, demonstreren de meerwaarde van vraaggestuurde aanpakken en kennisbundeling, die aansluiten bij landelijke agenda's zoals de Actieagenda MKB-dienstverlening. Lokaal initiatief *Zorgcorporatie Mariënvelde* draait om verbondenheid, zelfredzaamheid en samenwerking.

De uitvoering vraagt op onderdelen nog aandacht. Ambities rondom biobased bouwen en landbouw vragen om fundamentele systeemveranderingen bij betrokken organisaties. Hoewel regionale samenwerkingsverbanden en rijksregelingen enkele innovaties hebben gefaciliteerd, blijft structurele verankering van circulaire principes in beleid en uitvoering een uitdaging. Voor de verdere uitvoering is het cruciaal om de geleerde lessen, zoals de waarde van vroege partnerbetrokkenheid en integrale programmaregie te borgen, terwijl de groeiende administratieve last voor penvoerders vraagt om oplossingen om de uitvoerbaarheid van grote programma's te waarborgen. De Regio Deal bevestigt hiermee haar rol als katalysator voor regionale ambities, mits knelpunten in sturing en transitie tijdig worden aangepakt.

Regio Zwolle II

Deze Regio Deal heeft een solide voortgang, alle subsidies binnen de programmalijnen Arbeidsmarkt & Economie, Leefbaarheid en Leefomgeving zijn verstrekt, met uitzondering van een nog lopende aanvraag. Daarmee is de Regio Deal grotendeels belegd en zijn alle projecten en arrangementen in uitvoering. Belangrijke resultaten zijn behaald, zo is het *Ontwikkelfonds Regio Zwolle* erin geslaagd structureel grote groepen inwoners te ondersteunen bij loopbaanontwikkeling en werkt de *Kamper grondstofmeent* succesvol aan hergebruik van materialen en de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De *Regionale Praktijk Academie* in Steenwijkerland biedt bovendien een innovatieve opleidingsvorm die werken en leren combineert.

Een aantal zaken vraagt nog aandacht. Het faillissement van *Stichting Polymer Science Park* heeft geleid tot interne stappen om de impact te beperken, terwijl de programmalijn "*Samenwerking*" verder moet worden uitgewerkt. Daarnaast is er ruimte voor verbetering in de afstemming van verantwoordingsvormen om de rapportagedruk te verminderen.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de focus ligt op het versterken van de samenwerking tussen partners, het benutten van geleerde lessen en het invullen van eventueel vrijkomende financiële ruimte. Het Rijk-Regio overleg fungeert hierbij als structureel strategisch platform, terwijl kennisuitwisseling en praktische samenwerking tussen projectleiders en penvoerders worden gestimuleerd.

Drechtsteden-Gorinchem II

Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem II laat een positieve voortgang zien sinds de start in 2024, met projecten die inmiddels in uitvoering zijn en concrete resultaten opleveren. Centraal staat de succesvolle inrichting van financiële en juridische kaders, zoals de subsidieregeling van de regiokassier, die de verantwoordingsplicht voor multihelixpartners waarborgt. Belangrijke mijlpalen zijn behaald in de pijlers 'Bestaanszekerheid en kansengelijkheid' (o.a. de opening van het *Human Capital fonds* voor omscholing), 'Gezonde en verbonden oevers' (start *vergroening Wantij-West*) en 'Toegepaste Innovatie' (borging van *ZEDhub* als duurzaam kennisplatform, ook na afloop van de deal). De samenwerking tussen de meer dan 70 betrokken partners – overheid, onderwijs en bedrijfsleven – is versterkt, mede door ervaringen uit de voorgaande deal, en vormt een solide basis voor verdere uitvoering en de op te stellen Regionale Investeringsagenda.

Een aantal projecten vraagt nog aandacht: vertragingen door privacy-uitdagingen (*Sociaal handhaven in kwetsbare wijken*), aanpassingen in tracés (*Metropolitane Fietsroute*) en heroriëntatie op inhoud (*Drechthub* door uitblijven zero-emissiezone). Deze knelpunten worden actief opgelost, onder meer via alternatieve routes of herdefiniëring van doelen. De lessen uit eerdere ervaringen – met name het belang van proactief monitoren en risicobeheersing bij niet-overheidspartners – worden meegenomen om de resterende looptijd effectief te benutten. De deal toont aan dat een goed uitgelijnd proces en intensieve samenwerking leiden tot zichtbare impact op regionale welvaart, mits knelpunten tijdig worden aangepakt.

West-Brabant

De Regio Deal West-Brabants welvaren laat een positief en gestructureerd beeld zien, de financiële en inhoudelijke uitvoering verlopen volgens planning en de cofinanciering wordt naar verwachting gerealiseerd. Alle programma's zijn officieel gestart en leveren al eerste resultaten op, zoals duurzame

arbeidsintegratie via *Technologie voor inclusie*, een geborgde preventieve *gezondheidsaanpak* in Breda en een regionaal convenant *Biobased bouwen en telen* vanuit het programma Van plant naar pand dat nieuwe verdienmodellen voor telers stimuleert. De governance is versterkt door een triple helix-samenwerking, met name via het Multi Helix Overleg, dat de verbinding tussen lokale partijen, het Rijk en Europa versterkt en nieuwe samenwerkingen faciliteert.

De complexe verantwoordingsstructuur vraagt blijvende aandacht, omdat deze af en toe tot vertragingen en extra kosten leidt, hoewel deze tot nu toe oplosbaar blijken. Een concreet knelpunt is de vertraagde oplevering van een innovatiecampus door vergunningen en stikstofregels, die echter in 2026 alsnog wordt afgerond. Daarnaast dreigen enkele subprogramma's niet alle middelen tijdig te besteden, wat de komende periode nader wordt onderzocht om optimale inzet te waarborgen.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de focus ligt op het borgen van continuïteit, met name gezien de aankomende bestuurswisselingen en reorganisatie in de regionale economische samenwerking. De netwerkevaluatie in 2026 en de ontwikkeling van een gezamenlijke strategische agenda met het ministerie van Binnenlandse Zaken bieden kansen om de samenwerking en beleidsafstemming verder te versterken, zodat de Regio Deal zijn brede welvaartsdoelen blijft realiseren.

Noord-Limburg II

De voortgang van de Regio Deals in Noord-Limburg geeft een positief beeld. Regio Deal II is in 2025 succesvol gestart, met de eerste projecten in uitvoering, en bouwt voort op de behaalde successen van de eerste Regio Deal, zoals de versterkte kennisinfrastructuur, innovatieve agrofood *(state-of the-art laboratoria op de Brightlands-campus)*, gezondheidsinitiatieven (*Gezonde Basisschool van de Toekomst)* en een robuuste veiligheidsaanpak *(Doorontwikkeling ACT! en grensoverstijgende samenwerking*). De samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven is verder geïntensiveerd, wat resulteert in een grotere slagkracht en betere afstemming, mede door de voorbereidingen voor de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Limburg en de inbedding in het Nationaal Programma Vitale Regio's.

Een aantal zaken vraagt nog aandacht. Enkele projecten uit Regio Deal II kenden in 2025 vertraging door late subsidiebeschikkingen, en bij het project Bio4Build zijn gereserveerde middelen niet benut, wat wel ruimte biedt voor nieuwe initiatieven. Daarnaast zijn bij veiligheidsprojecten aanpassingen nodig geweest door wijzigende wet- en regelgeving of uitvoerbaarheidsvragen, al blijft de impact op de totale voortgang beperkt. Voor de verdere uitvoering is het essentieel om de uitvoeringscapaciteit te waarborgen, de co-financiering door partners te borgen en succesvolle initiatieven structureel te verankeren, om zo de kansen van Regio Deal II – met name op innovatie, human capital, gezondheid en veiligheid – optimaal te benutten.

Het Hogeland

De Regio Deal Het Hogeland toont een overwegend positieve voortgang in de versterking van brede welvaart, met zichtbare maatschappelijke effecten op de drie centrale opgaven: gemeenschapsversterking, sociaaleconomische positie en ontwikkelkansen voor jongeren. Binnen Spoor 1 *Krachtige Kernen* zijn concrete resultaten geboekt op het gebied van leefbaarheid en gemeenschapskracht, zoals de groei van het aantal *Thuiskamers* naar 35 en het succesvolle vrijwilligersplatform *DeedMob*, hoewel de samenhang tussen projecten nog verder versterkt moet

worden. Spoor 2 *Kansrijke Hogelandsters* kent vooruitgang in participatie, werk en zelfredzaamheid, met name door *informatiepleinen, groepsprogramma's* voor statushouders en een integrale aanpak om laaggeletterdheid te verminderen en leesvaardigheid onder jongeren te versterken. Spoor 3 *Op het Juiste Spoor* heeft met het operationele *Straatteam* meer jongeren in beeld gebracht. De doorstroom naar passende ondersteuning verloopt moeizaam door wachtlijsten in de jeugdzorg en capaciteitsdruk in het primair onderwijs.

De grootste uitdagingen liggen in het versterken van de programmatische samenhang, het betrekken van inwoners als medeontwikkelaars en het waarborgen van structurele programmasturing. De geleerde les is dat afzonderlijke projecten wel functioneren, maar dat een gezamenlijke aanpak en monitoringsysteem ontbreken om leren en bijsturen te faciliteren. Voor de verdere uitvoering betekent dit dat in 2026 en 2027 de focus verschuift naar verdieping, met een herziene uitvoeringsagenda per 1 januari 2027 die inwoners als gelijkwaardige partners positioneert en de behaalde resultaten verder uitbouwt. De beschikbare middelen en co-financiering bieden voldoende basis, maar de uitdaging ligt in het borgen van duurzame samenwerking en sturing om de ambities te realiseren.

Regiocentra Groningen

De Regio Deal Regiocentra Groningen toont significante voortgang in het realiseren van maatschappelijke doelen, met name op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie en economische versterking. De middelen zijn verdeeld en voor de meeste projecten is de uitvoering gestart, ondersteund door een vastgestelde Agenda realisatiefase Masterplan Regiocentra die de samenwerking en kennisdeling tussen gemeenten, provincie en Rijk structureert. Concrete resultaten zijn zichtbaar in projecten die bijdragen aan een groene, biodiverse leefomgeving en de verbetering van ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en verbinding in steden en dorpen (o.a. de Herinrichting Damsterkade Delfzijl, Drouwenermondsebrug Stadskanaal en de Herinrichting Julianapark Veendam).

Een belangrijke uitdaging vormt de planvorming rondom de Nedersaksenlijn (NSL), waarvan het tracé en de stationslocaties nog niet definitief zijn vastgesteld. Deze onzekerheid leidt tot vertraging in de uitvoering van fysieke ingrepen in betrokken gemeenten, omdat projectleiders terughoudend zijn met investeringen zolang de impact van de NSL niet duidelijk is. De samenwerking tussen partners verloopt soepel– met regelmatig overleg, kennissessies en een vastgestelde gezamenlijke agenda.

Het risico voor tijdige uitvoering van de Regio Deal blijft de fase van ontwikkeling rondom de plannen voor de NSL, die mogelijk bij de betrokken kernen leidt tot vertraging in de uitvoering en wellicht het aanpassen van hun plannen. Gemeenten kunnen hun plannen finaliseren en de beschikbare middelen optimaal inzetten zodra deze plannen verder uitgewerkt zijn. De opgedane ervaringen met snelle uitvoering van projecten waar gronden en beleidskaders al beschikbaar waren, benadrukken het belang van flexibiliteit en proactieve samenwerking, terwijl de aansluiting op andere regionale initiatieven zoals de Economische Agenda van Nij Begun additionele kansen biedt voor integrale gebiedsontwikkeling.

Oost-Groningen II

De Regio Deal Oost-Groningen II is in volle gang. Nu de Regio Deal Oost Groningen I officieel is afgerond en het team op volle bezetting is, wordt er op dit moment hard gewerkt aan het uitwerken en starten van projecten. Belangrijke resultaten zijn behaald op het gebied van innovatieve zorginitiatieven, zoals het project *Wondzorg* waarbij de praktijkroute zorgt voor sneller herstel en minder afhankelijkheid van Wmo-voorzieningen, en de structurele borging van *Welzijn op Recept*, dat

de verbinding tussen zorg en sociaal domein versterkt. Deze projecten dragen bij aan een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg en tonen aan dat de Regio Deal in staat is om duurzame oplossingen te realiseren die regionaal opschaalbaar zijn.

Toch vraagt een aantal zaken nog aandacht. Zo ervaart het project *Aanpak kwetsbare panden* vertraging door juridische complexiteit bij het opstellen van subsidieregelingen, hoewel dit geen structurele impact heeft op de algehele voortgang. De samenwerking tussen partners verloopt goed, mede dankzij de inzet van een Regioverbinder en leernetwerken die kennisdeling en afstemming tussen overheid, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties faciliteren. Voor de verdere uitvoering is het essentieel om de opgedane lessen uit Regio Deal I – zoals het belang van structurele samenwerking, monitoring en kennisdeling – te borgen. Kansen liggen in het opschalen van succesvolle initiatieven en het versterken van regionale netwerken, terwijl risico's zoals beperkte uitvoeringscapaciteit en versnippering van initiatieven actief moeten worden gemitigeerd om de blijvende impact van de Regio Deal te waarborgen.

Zuidwest-Friesland

Deze Regio Deal, met programmalijnen Mienskip, Leefomgeving, Voorzieningen en Economie, ligt op koers. Dankzij een helder programma en een vooraf opgestelde samenwerkingsovereenkomst (SOK) kon vanaf de start snel worden doorgepakt. Taken, rollen en verantwoordelijkheden van alle partners zijn vanaf het begin helder en duidelijk. De lijnen zijn kort, partners weten elkaar snel te vinden en schakelen gemakkelijk. Dat zorgt voor een functionele samenwerking en een gedeeld gevoel van richting. Hierdoor zijn in het eerste uitvoeringsjaar al veel projecten gestart en is er zicht op de planning van de overige projecten.

Het eerste jaar stond vooral in het teken van projectplannen, beschikkingen en de start van uitvoering. Toch springen er al drie projecten uit: *Warmteplanning* (inzicht in regionale warmtebronnen voor de energietransitie)*, Regionale mobiliteitsagenda* (maatwerkoplossingen voor mobiliteitsvraagstukken) *en Experimenteren met inwonersdialogen* (nieuwe vormen van participatie en dialoog).

Op dit moment zijn er geen projecten die vertraging oplopen. Wel is het van belang om de contacten met elkaar, inclusief projectbeheerders te blijven onderhouden, ook na afgifte van de beschikkingen, om zicht te houden op de voortgang van de projecten. Een belangrijke kans is dat partners elkaar door de Regio Deal ook op nieuwe thema's beter weten te vinden, wat de regionale samenwerking versterkt. Een aandachtspunt blijft personele wisselingen binnen het programmateam en betrokken organisaties, waardoor het opnieuw zoeken is naar de juiste manier van samenwerken.

Veluwe II

De voortgang van Regio Deal Veluwe II "Veluwe in Balans" toont een duidelijke verschuiving van programmering naar uitvoering, met concrete resultaten en een versterkte samenwerking tussen Rijk, provincie Gelderland, 21 Veluwse gemeenten en waterschappen. Het merendeel van de rijksmiddelen is inmiddels toegekend aan projecten, gericht op natuurbescherming door bestemmingsmanagement, duurzame mobiliteit en innovatieve recreatie. De samenwerking verloopt soepel, ondanks personele wisselingen, en de focus ligt op het borgen van tussentijdse resultaten, zoals de vernieuwing van ontvangstlocaties in Eerbeek en Harderwijk, recreatiegebieden (Veluwepoort Heerdestrand) en verduurzaming van vakantieparken.

De verdere uitvoering vraagt aandacht voor het tempo van lokale besluitvorming en vergunningstrajecten, die in de praktijk vertraging kunnen veroorzaken. Verder valt op dat enkele programmalijnen nog onvoldoende gevuld zijn met projecten, zoals de koppeling met dorpendeals, defensie en inclusie. Bij de laatste tranche projectaanvragen zal daarom extra aandacht worden gegeven aan deze ontbrekende schakels. De totale investering van meer dan €40 miljoen door Rijk en regionale partners, in combinatie met de recent getekende Aanpak Veluwe, onderstreept de nationale erkenning van de opgave en biedt een solide basis voor de komende jaren. De komende periode staat dan ook in het teken van het versnellen van de uitvoering en het waarborgen van de afstemming tussen projecten en de brede doelstellingen van de deal.

Midden-Limburg

De Regio Deal Midden-Limburg laat een positieve voortgang zien, waarbij de basis voor een effectieve regionale samenwerking is gelegd. In 2025 en de eerste helft van 2026 is de uitvoering gericht geweest op het opstarten van de samenwerking en het inrichten van programmalijnen, met inmiddels 45 initiatieven die zijn gestart. De maatschappelijke effecten zijn op dit moment nog beperkt zichtbaar, omdat veel projecten zich nog in een vroege uitvoeringsfase bevinden. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer resultaten zichtbaar en merkbaar worden voor o.a. inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Drie aansprekende projecten zijn *Duurzaamheidscampus, Regionaal Veiligheidsbeeld en Lerende aanpak.*

De samenwerking tussen de acht partners heeft zich stapsgewijs positief ontwikkeld, met name door de vaststelling van een samenwerkingsovereenkomst die rollen, verantwoordelijkheden en besluitvorming regelt. Dit heeft geleid tot nieuwe vormen van integrale samenwerking op terreinen als leefbaarheid, landschap, klimaat, onderwijs, economie en veiligheid, waarbij projecten steeds vaker vanuit meerdere beleidsdoelen worden benaderd.

De verdere uitvoering vraagt nog aandacht voor het borgen van gedeelde verantwoordelijkheden en risico's, met name door de diversiteit aan nieuwe samenwerkingen die maatwerk per initiatief vereisen. Een belangrijk risico vormt de beperkte uitvoeringscapaciteit van het Regio Deal Bureau, evenals de uitdaging om een robuuste monitoringssystematiek in te richten en maatschappelijke effecten zichtbaar te maken. De grootste kans ligt in het versterken van de samenhang tussen projecten en programmalijnen, waarbij de uitwerking van de regionale visie kan bijdragen aan een duurzame verankering van de samenwerking. De lessen uit de eerste fase benadrukken dat investeringen in governance en samenwerking essentieel zijn voor een succesvolle uitvoering.

Metropoolregio Eindhoven

De voortgang van de Regio Deal laat een overwegend positief beeld zien, waarbij de meeste projecten op schema liggen voor tijdige afronding, ondanks verschillen in tempo door uiteenlopende startmomenten. Een aantal projecten heeft al concrete resultaten opgeleverd die direct bijdragen aan de leefomgeving en kansen voor inwoners, ondernemers en studenten. Zoals de realisatie van sport- en ontmoetingsvoorzieningen *(Urban Sports),* de inzet van AI-toepassingen in bibliotheken *(Krachtenbundeling Bibliotheken)* en de koppeling van circulaire transitie aan inclusieve arbeid *(Senzer)*. Deze vooruitgang benadrukt de meerwaarde van de Regio Deal voor maatschappelijke doelen, zoals sociale cohesie, duurzaamheid en innovatie. De samenwerking binnen de deal verloopt goed. Er zijn duidelijke afspraken en open communicatie waardoor eventuele knelpunten tijdig

worden gesignaleerd en aangepakt. Ervaringen en kennis worden actief gedeeld hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit en voortgang van de projecten.

Een deel van de projecten vraagt extra aandacht door de aanhoudend stijgende bouw- en materiaalkosten, met name die met fysieke investeringen zoals voorzieningen, parken en gebouwen. Deze kostenstijgingen kunnen leiden tot vertragingen of aanpassingen in planning en omvang, hoewel projectpartners actief zoeken naar oplossingen, zoals heronderhandelingen met aannemers, prioritering van essentiële onderdelen en het aantrekken van aanvullende financiering.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de focus moet liggen op het mitigeren van financiële risico's bij fysieke projecten, het versterken van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van behaalde resultaten voor doelgroepen, en het benutten van kansen voor verdere kennisdeling en samenwerking. De ervaringen tot nu toe tonen aan dat de Regio Deal in staat is om ambitieuze doelen te realiseren, mits de aanwezige risico's proactief worden beheerst.

Noord-Holland Noord

De Regio Deal Noord-Holland Noord boekt gestaag voortgang, waarbij de overgang van voorbereiding naar uitvoering bewust zorgvuldig is ingericht. In 2025 zijn de governance, de uitvoeringsorganisatie en de eerste openstelling succesvol gerealiseerd, wat heeft geleid tot een stevig fundament en een portfolio van 39 initiatieven. Hoewel nog geen projecten zijn uitgevoerd of afgerond, toont het portfolio belofte voor impact op de thema's Beter Leren, Beter Werken en Beter Leven. De start van de initiatieven is voorzien in 2026.

Procesmatige knelpunten, zoals onvoldoende uitgewerkte samenwerking, gebrekkige financiële onderbouwing en beperkte bestuurlijke borging, hebben geleid tot herstelrondes en uitstel van beschikkingen. Maatregelen zoals intensievere begeleiding, verplichte financiële toetsing en duidelijkere communicatie over eisen zijn genomen om deze knelpunten aan te pakken.

De samenwerking tussen partners ontwikkelt zich positief, maar is nog niet overal volledig volwassen. De Regio Deal fungeert als katalysator voor regionale samenwerking, maar verdere versterking van gezamenlijke verantwoordelijkheid en vroegtijdige afstemming blijft noodzakelijk. De samenwerking met het Rijk verloopt constructief, gekenmerkt door intensieve afstemming en wederzijds vertrouwen, ondanks verschillen in tempo en benadering. Voor de verdere uitvoering ligt de focus op professionalisering, scherpere kaders en programmatische samenhang, om versnippering en onvoldoende borging te voorkomen en de impact van de initiatieven te maximaliseren.

Amsterdam Zuidoost

De Regio Deal Amsterdam Zuidoost verloopt over het algemeen positief en ligt grotendeels op koers om de beoogde maatschappelijke resultaten richting 2028 te realiseren. De deal fungeert als aanjager voor de ambities uit het Masterplan Zuidoost en versterkt de samenwerking tussen bestaande netwerken, wat leidt tot concrete resultaten op alle vier de programmalijnen. Zo zijn er verbeteringen gerealiseerd in onderwijsinfrastructuur, is *wijkgerichte begeleiding voor jongeren en gezinnen* opgeschaald, en zijn initiatieven op het gebied van werk en economie zoals *Zuidoost Werkt*, succesvol uitgevoerd. Binnen het thema Gezondheid zijn nieuwe projecten ontwikkeld die vanaf 2026 in uitvoering zullen komen, waarbij de focus ligt op duurzame samenwerking met lokale partners.

Een aantal projecten vraagt nog aandacht, met name binnen het thema Gezondheid, waar vertragingen optreden door voorbereidingstijd, personeelswisselingen en het opbouwen van nieuwe samenwerkingsverbanden. De programmaleiding heeft hierop geanticipeerd door een lerende aanpak te hanteren, waarbij projecten waar nodig worden bijgestuurd om beter aan te sluiten bij de behoeften van bewoners en partners. Een voorbeeld hiervan is de keuze om geen fysieke wijkpoli te realiseren, maar bestaande zorgnetwerken te versterken.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de Regio Deal goed gepositioneerd is om de gestelde doelen te behalen, mits de samenwerking tussen partners blijft worden versterkt en innovatieve pilots structureel worden geborgd. Risico's zoals bezuinigingen door een nieuwe rekenmethode voor bijstandsgelden en de complexiteit van samenwerking vragen om continue aandacht en bijsturing, maar de opgebouwde ervaring en succesvolle praktijkvoorbeelden bieden een solide basis voor de toekomst.

Metropoolregio Amsterdam West (MRA West)

De Regio Deal maakt een gestage voortgang. De lokale uitvoering en regionale ambitie moeten hand in hand worden gebracht. Op lokaal niveau zijn in alle Cases for Change concrete resultaten gerealiseerd die direct bijdragen aan de leefbaarheid, gezondheid en sociale cohesie, zoals vergroening, ontmoetingsplekken en beweegvoorzieningen. Voorbeelden zijn de *Smaakroute* in Haarlem, de *transformatie van het Pieter Vermeulen Museum* in Velsen tot een educatie- en ontmoetingsplek en plan voor *herinrichting van een binnenterrein* in Beverwijk. Deze projecten leveren zichtbare meerwaarde voor inwoners en demonstreren de kracht van samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners. Toch vraagt de regionale dimensie – met name de ontwikkeling van domeinoverstijgende werkwijzen, gezamenlijke monitoring en duurzame financiering – meer tijd en aandacht dan voorzien. De uitdagingen liggen niet in de inhoudelijke projecten, maar in de organisatie en bestuurlijke verankering eromheen, waar onduidelijkheid over rollen, prioriteiten en eigenaarschap soms vertraging veroorzaakt.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de focus moet verschuiven van verkennen naar versnellen en opschalen. De komende periode staat in het teken van het versterken van regionale samenwerking, het structureel borgen van geleerde lessen en het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor financiering en kennisdeling. Hoewel lokale successen aantonen dat de aanpak werkt, blijft het risico bestaan dat onvoldoende capaciteit of onduidelijk eigenaarschap de regionale meerwaarde onder druk zet. Het is daarom essentieel om de opgedane ervaringen te vertalen naar een robuuste, toekomstbestendige werkwijze die de Regio Deal ook na afloop duurzaam verankert.

Zuid-Hollandse Delta II

De uitvoering van Regio Deal Zuid-Hollandse Delta II verloopt in overeenstemming met planning en toont een positieve ontwikkeling in zowel inhoudelijke resultaten als samenwerkingsstructuren. In 2025 is de uitvoering daadwerkelijk opgestart, met veertien toegekende projecten gericht op de programmalijnen economie, landschap, leefbaarheid en samenwerking. De governance is versterkt en de regionale samenwerking is verbreed naar een multi helix-model, waarbij gemeenten, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het waterschap gezamenlijk werken aan opgaven voor brede welvaart. Dit resulteert in een groeiende betrokkenheid en cofinanciering door partners, wat de draagvlak en uitvoeringskracht vergroot. Aansprekende projecten zijn *Delta Dreamers* (Bruggen Bouwen tussen onderwijs en arbeidsmarkt), *Bodem als Basis II* (ondersteuning

agrariërs bij transitie naar toekomstbestendige landbouw) en *Toekomst Werkt* (inclusief ondernemen).

Er zijn geen substantiële vertragingen in projecten. Het aanvraag- en beoordelingsproces is geoptimaliseerd om de kwaliteit van voorstellen te waarborgen en besluitvorming efficiënter te laten verlopen. De samenwerking verloopt constructief, met nieuwe verbindingen en gezamenlijke initiatieven die de regionale dynamiek versterken.

Voor de verdere uitvoering is het behoud van actieve betrokkenheid van alle partners en voldoende uitvoeringscapaciteit essentieel om de groeiende samenwerking te ondersteunen. De komende periode biedt kansen om de structurele regionale samenwerking verder te versterken en een gezamenlijke visie op brede welvaart te ontwikkelen, waarbij de geleerde lessen uit de eerste fase, zoals vroegtijdige afstemming en intensieve samenwerking, basis voor verdere voortgang.

Delft-West

De Regio Deal Delft-West is in 2025 daadwerkelijk van start gegaan na een voorbereidende fase in 2024, waarbij de opbouw en opstart van initiatieven centraal stonden. De uitvoering verloopt grotendeels volgens planning: de meeste initiatieven bevinden zich inmiddels in de uitvoeringsfase en leveren eerste resultaten op, met name op het gebied van ontwikkelkansen voor bewoners en jongeren verbeterde loopbaanperspectieven *(Via Delft Boost Lab*) en het verbreden van buitenschoolse activiteiten (Rijke Leerdag). Hiermee draagt de Regio Deal bij aan de versterking van sociale en economische kansen in de regio, met zichtbare effecten voor doelgroepen zoals jongeren, ondernemers en bewoners.

Ondanks de goede start is er voor de verdere uitvoering aandacht nodig voor een aantal punten. Allereerst wordt de samenwerking tussen de diverse initiatieven met bestaande infrastructuur nog niet optimaal benut, wat het risico op overlap en inefficiëntie met zich meebrengt. Daarnaast is de borging van initiatieven na afloop van de Regio Deal een urgente opgave. Tot slot blijkt dat het opbouwen van vertrouwen en een sterk lokaal netwerktijd vergt, wat de noodzaak benadrukt van geduld en afstemming tussen partners, gemeente en inwoners.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de komende periode gericht moet worden op het versterken van de samenwerking en afstemming tussen initiatieven, gemeente en de partners in de regio en het zekerstellen van duurzame financiering voor de gestarte projecten van de Regio Deal al dan niet binnen bestaande structuren. Hiermee kan de impact van de deal op lange termijn worden gewaarborgd en de doelen voor bewoners en ondernemers duurzaam worden gerealiseerd.

Waterwegregio

De Regio Deal Waterwegregio kent na een aanloopjaar een goed functionerende governance en processen waarmee inmiddels 33 projecten zijn goedgekeurd. De verwachting is dat eind Q1 2027 alle beschikbare Regio Deal-middelen aan projecten zijn toegekend. Deze projecten dragen bij aan de doelen van de Regio Deal Waterwegregio, zoals duurzame en circulaire doorbraken in wonen en werken (fieldlab Loods M), betere toegang tot bestendig werk (Techniek Oriëntatie Vlaardingen en het LeerStation) en leefbaarheid (Hart van de Wijk). De samenwerking tussen de vier deelnemende gemeenten en diverse partners verloopt constructief met actieve betrokkenheid in het Regieteam en de Regio Deal Board. Dit zorgt voor een brede inbreng en advies.

In 2025 was sprake van vertraging veroorzaakt door het inregelen van subsidie- en opdrachtverleningsprocessen. Deze zijn ingelopen. Mogelijke knelpunten worden gezien bij projecten waarbij sprake is van nieuwbouw. Dit komt door de timing in combinatie met looptijd van de Regio Deal. De beschikbare (ambtelijke) capaciteit, bestuurlijk commitment en de continuïteit van middelen na afloop van de deal zijn mogelijke risico's voor de langetermijnambities. Er wordt gekeken naar een mogelijke toekomststrategie voor de Waterwegregio. Hierbij zoekt de Waterwegregio actief naar geleerde lessen, praktijkvoorbeelden en successen van andere Regio Deals en vergelijkbare samenwerkingen. Ook wordt nauw opgetrokken met andere Zuid-Hollandse Regio Deals.

Sint-Eustatius

De Regio Deal Sint Eustatius ligt grotendeels op schema en de doelstellingen lijken binnen de looptijd haalbaar. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op culturele en erfgoedgerichte initiatieven, die bijdragen aan de sociale en economische versterking van het eiland zoals de *renovatie van Fort Oranje* en de *herbouw van Madam Theatre*. Deze projecten versterken niet alleen het lokale erfgoed en de gemeenschapsbinding, maar vergroten ook de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van Sint Eustatius.

Enkele projecten vragen nog aandacht, met name waar het eigendoms- en governancevraagstukken betreft, zoals het project *Batteries Amsterdam & Rotterdam* en het *Integrated Care & Living Center*. Deze knelpunten kunnen de uitvoering vertragen, maar recent overleg biedt perspectief op oplossingen. Daarnaast blijft de duurzame belegging van verantwoordelijkheden, financiering en beheer- en onderhoud een aandachtspunt voor de komende periode, om de continuïteit van de projecten te waarborgen.

De samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, ministeries en projectpartners verloopt constructief, al vraagt de complexe besturing met meerdere betrokken partijen om voortdurende afstemming en actieve programmasturing. De lessen uit de uitvoering tot nu toe benadrukken het belang van lokale betrokkenheid en flexibiliteit, terwijl kansen liggen in de internationale aandacht voor de herdenking van 250 jaar First Salute in 2026 en de toeristische ontwikkeling. Voor de verdere uitvoering is het cruciaal om de uitvoeringscapaciteit te versterken en de financieringsbehoeften tijdig te adresseren, om de ambities van de Regio Deal te kunnen waarmaken.

Saba

De Regio Deal Saba zet merkbare stappen vooruit op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Het *Saba Enrichment Center* is in een vergevorderd stadium van voorbereiding, met een integraal ontwerp dat voldoet aan de beoogde multifunctionele inzet en een stevige basis voor toekomstige exploitatie. De toekenning van *Erasmus+-financiering* markeert een belangrijke mijlpaal, die niet alleen de organisatieontwikkeling en programmering versterkt, maar ook *internationale kennisuitwisseling* faciliteert, wat bijdraagt aan een robuuste uitvoering. De samenwerking tussen betrokken partijen, waaronder het Openbaar Lichaam Saba, lokale organisaties en Europese partners, verloopt constructief en zorgt voor een brede inbedding van het project.

De bouw van het Enrichment Center ondervindt vertraging door afhankelijkheid van aanpalende projecten, zoals de gymzaal en Technical School, wat naar verwachting leidt tot een uitstel van circa zes maanden. Deze vertraging benadrukt de kwetsbaarheid van de planning door externe factoren,

zoals stijgende bouwkosten en beperkte aannemerscapaciteit. Eind 2026 zal worden beoordeeld of een verlenging van de uitvoeringstermijn noodzakelijk is.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de focus moet liggen op het mitigeren van risico's, zoals het verkennen van aanvullende financieringsbronnen en het waarborgen van voldoende capaciteit. De opgebouwde samenwerking en internationale kennisuitwisseling bieden echter een solide fundament om de beoogde maatschappelijke impact te realiseren, ondanks de uitdagingen die nog liggen.

Tranche 6

Noordoost-Fryslân II

In de beginnende uitvoeringsperiode van Regio Deal Noordoost-Fryslân II is een stevige basis gelegd voor de uitvoering van het programma Foar ús regio! De regio werkt hierin samen met het Rijk aan het versterken van de brede welvaart in Noordoost-Fryslân, langs de pijlers Noflik Wenje (Fijn Wonen), Ferbining (verbinding/mobiliteit), Ûndernimmend (Ondernemend) en Gearwurking (Samenwerking). In 2026 is de programmaorganisatie ingericht en operationeel gemaakt. Bestuurlijke en ambtelijke governance-structuren zijn ingericht, opgavetrekkers en intern coördinatoren zijn benoemd en de eerste regionale werkprocessen voor financiën, communicatie en verantwoording zijn vastgesteld. Daarnaast zijn de voorwaarden gecreëerd voor de uitvoering van de 40 projecten die onderdeel uitmaken van de Regio Deal.

Regionale samenwerking en ontmoeting zijn essentieel voor het slagen van de Regio Deal, bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten dragen bij aan verbinding, energie en regionaal bewustzijn. Tegelijkertijd blijkt dat domein-overstijgend en gemeente-overstijgend samenwerken tijd en capaciteit vraagt. Vooruitkijkend ligt de focus in 2026 op de verdere start van projecten, versterking van de samenwerking binnen de pijlers en verdieping van de relatie met het Rijk en landelijke programma's. Samen met Planbureau Fryslân wordt gewerkt aan een lerende evaluatie, zodat ervaringen en inzichten gedurende de looptijd van het programma kunnen bijdragen aan verbetering van de uitvoering.

Eemsdelta

De gemeente Eemsdelta heeft eind 2025 samen met regionale partners, waaronder scholen, welzijnsorganisaties, politie en de veiligheidsregio, een Regio Deal gesloten met het Rijk en zetten daarmee gezamenlijk in op een leefbare, veilige regio met stevig toekomstperspectief voor onze jeugd. Op korte termijn starten een scholenprogramma om onderwijsachterstanden te verkleinen, de schoolveiligheid te verbeteren en jongeren te ondersteunen in trajecten die hen op het juiste spoor houden. De Regio Deal geeft een krachtige impuls aan Eemsdelta, er wordt gebouwd aan een omgeving waarin jongeren weerbaar zijn, hun talenten kunnen ontwikkelen en zich gesteund weten door hun gemeenschap. De inzet richt zich op het versterken van mentale veerkracht, het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid, het voorkomen van jeugdcriminaliteit, het realiseren van weerbare dorpen en het intensiveren van de samenwerking tussen gemeente, scholen, politie en welzijn.

Noord-Drenthe

De voortgang van de Regio Deal Noord-Drenthe heeft in de opbouwfase de basis voor structurele samenwerking gelegd. De governance is ingericht, de eerste samenwerkingsrelaties met het Rijk zijn een feit en er wordt gewerkt aan kennisuitwisseling en het verbinden van regionale initiatieven, zoals Nij Begun, de Gezonde Marke en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord. De samenwerking tussen gemeenten, provincie, Rijk en betrokken partners verloopt constructief, met concrete voorstellen op het gebied van gezond opgroeien en verdere uitbouw van netwerksamenwerking.

Belangrijke resultaten zijn de inrichting van de programmaorganisatie, de ontwikkeling van eerste projectvoorstellen en de start van het project *Koloniën van Weldadigheid*. Toch vraagt het opbouwen van regionale samenwerking en het ontwikkelen van gezamenlijke projecten nog tijd, met name bij infrastructurele projecten waar risico's in planning en fasering kunnen optreden door uitdagingen rond nutsvoorzieningen. De Regio Deal beoogt de brede welvaart in Noord-Drenthe te versterken door te investeren in gezondheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling, uitgewerkt in drie programmalijnen: meer welzijn en minder zorg, toekomstbestendige dorpscentra en duurzame economische ontwikkeling via de vrijetijdseconomie en herbestemming van UNESCO-werelderfgoed.

Voor de verdere uitvoering ligt de focus op het uitwerken en in uitvoering brengen van de eerste projectvoorstellen, met name op het gebied van gezond opgroeien, preventie en toekomstbestendige dorpscentra. De verbinding met bestaande regionale programma's biedt kansen, maar vereist wel aandacht voor een zorgvuldige afstemming en fasering om de beoogde doelen te bereiken.

Zuid-Limburg II

De Regio Deal Zuid-Limburg II ligt op koers, op korte termijn starten diverse activiteiten die zich richten op de drie hoofddoelen: het ontwikkelen van grensoverschrijdende, innovatieve kenniseconomie, het versterken van het unieke landschap met een duurzaam economisch perspectief en terugdringen van achterstanden in kwetsbare wijken en kernen.

Onder de noemer Kenniseconomie wordt een Human Capital Agenda opgesteld en uitgevoerd, gericht op het aantrekken en behouden van talent, versterking van de (EU) regionale kennisinfrastructuur en betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook starten programma's voor MKB-innovatie, ondernemerschap en herstructurering van bedrijventerreinen. De nauwe samenwerking met Regio Deal Parkstad Limburg op deze programmalijn Kenniseconomie verdient extra aandacht en geldt als een zeer positieve regionale ontwikkeling.

Binnen de programmalijn Landschap ligt de focus op herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing, ontwikkeling van biobased ketens en het opzetten van duurzame financiering voor beheer en behoud. En bij de programmalijn Sterke gemeenschappen starten gebiedsgerichte projecten in kwetsbare wijken, investeringen in ontmoetingsplekken, basisvaardigheden en gezondheidsbevordering, en experimenten om inwoners naar werk te begeleiden via o.a. werkleerbedrijven.

Deze inzet vormt een samenhangend pakket aan eerste uitvoeringsmaatregelen waarmee de Regio Deal Zuid-Limburg II vanaf 2026 concreet van start gaat en gericht bijdraagt aan economische versterking, landschapskwaliteit en het vergroten van kansengelijkheid in Zuid-Limburg.

Parkstad III

De Regio Deal Parkstad Limburg III heeft een voorspoedige voortgang, waarbij 75% van de totale middelen al is toegekend aan projecten binnen programmalijn Grensoverstijgende kenniseconomie en programmalijn Aanpak achterstanden in kwetsbare wijken. De eerste projecten zijn in 2026 gestart, en de verwachting is dat de convenantafspraken succesvol zullen worden behaald. De samenwerking tussen partners, zowel publiek als privaat, verloopt goed, mede dankzij de opgebouwde relaties in eerdere Regio Deals en de brede maatschappelijke coalitie. Een belangrijke ontwikkeling is de gezamenlijke focus met Regio Deal Zuid-Limburg binnen programmalijn Grensoverstijgende kenniseconomie, waarbij afspraken en bestedingen in onderling overleg worden vastgelegd.

De continuïteit na 2030 vraagt aandacht: de integrale wijkenaanpak en andere effectieve initiatieven, zoals de Rijke Schooldag en Gezonde Basisschool van de Toekomst, hebben verdere financiële impulsen nodig om door te kunnen gaan. Een kans ligt in de versterking van de grensoverstijgende kenniseconomie, die kan bijdragen aan de nationale strategie voor economische groei via innovatie en talentontwikkeling. Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de focus moet liggen op het afronden van de programmering van het resterende budget eind 2026/begin 2027 en het veiligstellen van structurele financiering voor bewezen effectieve aanpakken.

Zeeuws-Vlaanderen/Zeeland

De Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen / Zeeland, getiteld “Zeeuwse Aanpak Vitale Regio’s”, is succesvol gestart. Na de vaststelling in november 2025 stond de rest van het jaar in het teken van de inrichting van het programma. De governance is inmiddels operationeel met de start van een stuurgroep, programmateam, programmamanager en twee kennis- en expertisegroepen. In de stuurgroep werken de Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland, het onderwijs en de zorg- en welzijnssector nauw samen. De gemeente Sluis vervult de rol van regiokassier.

De koppeling met het NPVR Zeeuws-Vlaanderen is stevig geborgd via de nauwe betrokkenheid van de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst. Doordat de programmalijnen de grenzen van Zeeuws-Vlaanderen overstijgen, profiteren ook andere dunbevolkte gebieden van Zeeland direct van de Rijk-regiosamenwerking in deze Regio Deal.

Noordoost-Brabant II

De Regio Deal Noordoost-Brabant II toont een positieve voortgang, waarbij de focus ligt op het versterken van brede welvaart in de regio (ofwel: ’t Goeie leven) via vier pijlers en zeventien programma’s. Ruim de helft van de programma’s is al in uitvoering, terwijl de overige in voorbereiding zijn. Aansprekende projecten zijn de opbouw van een *startup ecosysteem*, initiatieven gericht op de *mentale gezondheid van jongeren* en *Jump* waarbij jonge food ondernemers hun idee omzetten naar een ondernemingsplan. De samenwerking tussen overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties verloopt positief, mede dankzij een community-aanpak ’t Goeie gezelschap dat nieuwe verbindingen versnelt en eigenaarschap stimuleert.

De verdere uitvoering vraagt aandacht voor het behouden van de huidige energie en betrokkenheid van partijen. Hoewel de uitvoering grotendeels volgens planning verloopt, hebben twee programma’s lichte vertraging opgelopen door vacatures in de programmamanagementfunctie, al is er voldoende tijd tot eind 2029 om deze in te halen. De komende periode staat in het teken van het versterken van

de samenhang tussen programma's en het verder stimuleren van samenwerking via bijeenkomsten, leernetwerken en communicatie. De beoogde doelen, gericht op ondernemerskracht, menskracht, gebiedskracht en regiokracht, bieden een duidelijke richting voor de verdere uitvoering, waarbij de focus ligt op het creëren van een gezonde balans tussen economie, maatschappij en ruimtelijke inrichting.

Waarden van het Groene Hart

De Regio Deal 'Waarden van het Groene Hart' is in 2026 voortvarend van start gegaan, met een duidelijke focus op het versterken van brede welvaart via drie programmalijnen Vitale kernen, Toekomstbestendige landbouw en een Gezond, beleefbaar landschap. De uitvoering verloopt volgens planning: het convenant is in werking getreden, het Regieteam en partners werken met enthousiasme samen, en in de eerste helft van het jaar zijn al elf projecten goedgekeurd via twee beoordelingsrondes. De samenwerking tussen overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners kenmerkt zich door korte lijnen en groeiend gezamenlijk eigenaarschap, wat leidt tot nieuwe verbindingen en een versterkte kennisdeling – mede door de opbouw van de vierde pijler Samen Kennis Maken. Toch vraagt de verdere uitvoering aandacht voor efficiëntie in het beoordelingsproces, met name rondom de onderbouwing van cofinanciering, en de borging van mensuren bij projecten die hiervan afhankelijk zijn. Deze knelpunten kunnen de snelheid en schaal van de uitvoering beïnvloeden. De komende periode staat in het teken van het versterken van de uitvoeringskracht, waarbij projecten met elkaar worden verbonden om kennis en effecten te maximaliseren. Met een goed gevulde projectenportefeuille en geplande beoordelingsrondes in september en november wordt verwacht dat de impact van de Regio Deal de komende maanden verder toeneemt, zowel lokaal als bovenregionaal.

Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam

In 2025 hebben de partners van deze Regio Deal gezamenlijk gewerkt aan de verdere uitwerking van de doelen en afspraken uit het convenant. Hiermee is de basis gelegd voor het integrale programmaplan voor de uitvoering van de Regio Deal "Samen Sterker!" en de ontwikkelagenda van Dutch Fresh Port. De bestaande samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partners – met name binnen Dutch Fresh Port – heeft gezorgd voor een versnelling in de voorbereiding en doorontwikkeling van projecten op terreinen als onderwijs, circulariteit, energie, leefomgeving en veiligheid. Hierdoor ontstaat een sterke verbinding tussen economische ontwikkeling en brede welvaart, waarbij regionale opgaven integraal worden opgepakt.

De samenwerking verloopt goed en de Regio Deal versterkt de publiek-private dynamiek, met name door de inbreng van financiële middelen en inhoudelijke expertise van gemeenten, provincies en bedrijven. Inmiddels zijn er stappen gezet in de bestuurlijke en organisatorische afspraken over de uitvoering. Aandacht blijft nodig voor het verbinden van bedrijfsbelangen aan gezamenlijke regionale opgaven. Ook het duurzaam borgen van resultaten in bestuurlijke samenwerking, collegeprogramma's en begrotingen blijft belangrijk.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de focus ligt op het versterken van Dutch Fresh Port als toekomstbestendig agrofood- en logistiek ecosysteem, waarbij investeringen in onderwijs, innovatie, circulariteit en leefomgeving centraal staan. Binnen het programma Gezonde en veilige leefomgeving zijn de eerste activiteiten gestart om de verbinding met de omliggende wijken te versterken, met aandacht voor gezondheid, ontmoeting, weerbaarheid en de bestrijding van ondermijning. Daarnaast

wordt onder andere gewerkt aan het benutten van voedselreststromen, het beter afstemmen van de energievoorziening op de toekomstige vraag (digital twin energie) en initiatieven voor talentontwikkeling. Ook wordt gewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid. De komende periode ligt het accent op verdere uitvoering, het betrekken van bedrijven en inwoners en het zichtbaar maken van resultaten.

Sierteelregio

De uitvoering van de Regio Deal Sierteeltregio is sinds februari 2026 in volle gang, waarbij de focus ligt op het realiseren van een gezonde leefomgeving, een duurzame arbeidsmarkt en een betere positie voor arbeidsmigranten. De subsidieverlening is opgestart: een twintigtal projecten heeft inmiddels toekenning ontvangen, terwijl het programmateam actief begeleidt om de kwaliteit van aanvragen en de impact van de middelen te waarborgen. De governance-structuur functioneert gestroomlijnd, wat een efficiënte uitvoering mogelijk maakt.

De verdere uitrol vraagt aandacht voor het borgen van draagvlak, met name bij ondernemers, waar de aansluiting tussen de doelen van de Regio Deal en hun belangen nog niet vanzelfsprekend is. Het creëren van een duidelijk handelingsperspectief, bijvoorbeeld via het op te zetten kennisontwikkelingsprogramma in samenwerking met NWO en Resilient Delta, is hierin cruciaal. Daarnaast biedt een proactieve rol van het programmateam – door het verbinden van projecten en partners – de mogelijkheid om de impact van de subsidiegelden te vergroten.

Voor de komende periode staat het opzetten van het kennisprogramma en de eerste verantwoording van gesubsidieerde projecten centraal. De uitdaging ligt in het vertalen van de beoogde doelen naar concrete, meetbare resultaten, waarbij de samenhang tussen leefomgeving, arbeidsmarkt en sociale positie van migranten gewaarborgd moet blijven. Een succesvolle uitvoering hangt af van het vermogen om lokale initiatieven te verbinden met landelijke ambities, zonder de betrokkenheid van en handelingsperspectief voor alle partijen uit het oog te verliezen.

Zuid-Hollandse Groeikernen (Capelle a/d IJsel, Nissewaard en Zoetermeer)

De Regio Deal Zuid-Hollandse Groeikernen zit in de overgang van voorbereiding naar uitvoering, waarin uitvoering, leren en samenwerking samenkomen. Steeds meer projecten verschuiven naar het realiseren van structurele verbeteringen in de brede welvaart van Capelle aan den IJssel, Nissewaard en Zoetermeer. De kernopgaven, verbeteren van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving, kansrijk en veilig opgroeien versterken van bestaanszekerheid, worden integraal aangepakt in de gemeenten. Onder alle kernopgaven zijn projecten gestart: in Capelle loopt het project ‘wandelend bos’, waarbij bomen door de wijk reizen en met bewoners wordt gesproken over herinrichting en vergroening van de wijk. In Nissewaard wordt via de High Five-aanpak een netwerk van bewoners en organisaties opgebouwd. In Zoetermeer is ontmoetingscentrum Kerkenbos opgeknapt en zijn de eerste bewonersactiviteiten gestart. Ook de Ex-Ante Impact Analyse voor de New Town Alliantie die begin september gepubliceerd is zorgt voor een diepere analyse van de New Town-opgave en de aanpak daarvoor.

Via een innovatief onderzoeksprogramma de *living labs*, wordt met *researchers in residence*, gedurende de looptijd van de regio deal Regio Deal geëvalueerd. Vanaf najaar 2026 wordt hiermee gestart in alle gemeenten. De samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten, kennisinstellingen en

maatschappelijke partners verloopt gestructureerd en versterkt de governance, wat zorgt voor een solide basis voor verdere uitvoering.

De tweede helft van 2026 staat in het teken van het daadwerkelijk in uitvoering brengen van alle projecten, een goede structuur ontwikkelen om de geleerde lessen te verankeren en het versterken van de samenwerking. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar een goede afstemming tussen gemeenten, provincie, rijk en andere betrokken partners. Zo wordt gewerkt aan duurzame resultaten en een blijvende bijdrage aan de opgaven in de Zuid-Hollandse groeikernen.

Regio Waterland

De Regio Deal Waterland is voortvarend van start gegaan, waarbij de basis is gelegd voor een structurele aanpak van regionale uitdagingen. In 2025 zijn de organisatorische kaders zoals de subsidieverordening, governance en kassiersfunctie, vastgesteld, en is in januari 2026 het programmateam volledig operationeel geworden. De samenwerking tussen overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen verloopt constructief, met een gecommitteerde stuurgroep en een actief programmateam dat initiatieven faciliteert en verbindt. De aanmeldfase is gestart, en vanaf 15 augustus 2026 kunnen partijen daadwerkelijk subsidie aanvragen voor projecten die aansluiten bij de gestelde doelen op de thema's Beter wonen, Beter leren en Beter werken.

Hoewel de eerste stappen succesvol zijn gezet, vraagt de verdere uitvoering aandacht voor het vertalen van initiatieven naar concrete, haalbare aanvragen. Belangrijke risico's liggen in het borgen van eigenaarschap, voldoende cofinanciering en de verankering voor de lange termijn van projecten, met name op het snijvlak van zorg, wonen en sociale cohesie. De komende periode is cruciaal om de positieve dynamiek tussen partijen te behouden en te zorgen voor een vliegende start van de subsidieaanvragen, zodat de beoogde impact op leefbaarheid, economische vitaliteit en toekomstbestendig onderwijs daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De focus ligt nu op het versnellen van de uitvoering, waarbij de kwaliteit en samenhang van de projecten centraal staan.

Rivierenland II

De Regio Deal Rivierenland II is energiek van start gegaan, waarbij de focus ligt op het toekomstbestendig maken van de regio op het gebied van wonen, werken, ondernemen, energie, water, landschap en leefbaarheid. Veel projecten zijn al gestart, zoals *het Pollinatorpad*, een unieke ecologische corridor die natuurgebieden, agrarische gebieden en stedelijke omgevingen verbindt, en de oprichting van het *Vitaliteitsfonds* om initiatieven voor leefbaarheid financieel te ondersteunen. Daarnaast zijn innovatieve projecten in de agrarische sector, zoals *robotisering in de paddenstoelenteelt*, in uitvoering genomen. De samenwerking tussen een breed scala aan partners verloopt constructief, waarbij de Regio Deal fungeert als katalysator voor innovatie en duurzame ontwikkeling.

De uitvoering vraagt ook aandacht op een aantal punten. Belangrijk aandachtspunt is dat alle penvoerders hun projectorganisatie op orde krijgen en dat de kennisuitwisseling tussen projectleiders op gang komt zodat we elkaar optimaal versterken. De samenhang en prioritering tussen de verschillende projecten binnen het (sub)programma vraagt blijvende aandacht, zodat middelen effectief worden ingezet en projecten elkaar versterken. De komende periode zal zich richten op het verankeren van structurele samenwerking en het opstellen van een Kansen- en investeringsagenda, zodat de regio ook na afronding van de Regio Deal zelfstandig verder kan.

Foodvalley II

De Regio Deal Foodvalley II is eind november 2025 getekend. Eind 2025 en begin 2026 is de overgang gemaakt van de selectie- naar de uitvoeringsfase. 31 projecten zijn vooralsnog geselecteerd. Deze zijn gericht op het versterken van de brede welvaart in de regio. De samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen verloopt constructief en vormt een solide basis voor de verdere uitvoering. De projecten, die zich richten op verantwoord groeien, regionaal ontmoeten en innovatief ondernemen, zullen op korte termijn van start gaan, waarbij de subsidiebeschikkingen worden voorbereid.

Hoewel de projecten nog aan het begin van hun uitvoering staan, wordt al gewerkt aan een programmatische en lerende aanpak om inzicht te krijgen in resultaten, succesfactoren en verbeterpunten. Een lerend netwerk zorgt voor kennisdeling tussen projecten, terwijl risico's zoals vertraging door juridisch-planologische procedures nauwgezet worden gemonitord. Door vooraf beslismomenten in te bouwen, kan tijdig worden bijgestuurd en kunnen middelen zo nodig worden herbestemd.

Voor de verdere uitvoering betekent dit dat de focus ligt op het versterken van de samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het tijdig signaleren en aanpakken van knelpunten. De Regio Deal blijft zo gericht op het realiseren van een regio waar wonen, werken, leven en ondernemen in balans zijn, binnen de ecologische, ruimtelijke en maatschappelijke grenzen.

Bonaire

De Regio Deal Bonaire verloopt op hoofdlijnen conform planning, met 2025 als voorbereidingsjaar gericht op planvorming, organisatie-inrichting en het leggen van financiële en programmatische randvoorwaarden. Hoewel in 2025 nog geen projecten fysiek zijn gestart of afgerond, is de basis voor uitvoering vanaf 2026 wel degelijk gelegd.

De samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en het Rijk verloopt constructief, met structurele afstemming tussen de programmamanager en het Regio Deal-team van het ministerie van BZK in Den Haag. Voor de verdere uitvoering vraagt met name de tijdige beschikbaarheid van middelen, voldoende uitvoeringscapaciteit en een voorspelbaar besluitvormingsproces aandacht. De programmabeheersing is succesvol opgebouwd, maar de komende periode zal moeten blijken of de planning en doelbereik verder kunnen worden geconcretiseerd. Risico's liggen in afhankelijkheden tussen projecten, externe ontwikkelingen op het eiland en lokale marktomstandigheden, die de voortgang kunnen beïnvloeden. Al met al toont de Regio Deal Bonaire een solide start, waarbij de focus nu ligt op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde resultaten binnen de gestelde kaders.

Vitale Wijken II (Utrecht-Amersfoort)

De Regio Deal Vitale Wijken II is van start gegaan met een breed scala aan projecten en een sterke focus op samenwerking, leren en het benutten van de kracht van bewoners. Belangrijke resultaten zijn al zichtbaar: er zijn nieuwe *ontmoetingsplekken* geopend die bewonersinitiatieven en professionele ondersteuning combineren, de eerste *Familieschool in* Liendert biedt geïntegreerde hulp aan gezinnen en initiatieven voor *vergroening en veiligheid* in de openbare ruimte dragen bij aan een betere leefbaarheid. Daarnaast zijn stappen gezet in het vergroten van arbeidsparticipatie via

jobhunters en ondernemersloketten. De samenwerking tussen partners verloopt soepel, mede dankzij de ervaringen uit de eerste Regio Deal. In het Convenant zijn concrete afspraken opgenomen om de samenwerking met rijkspartners te vergroten. Aandachtspunt in deze 2e deal is het structureel borgen van de nieuwe werkwijzen in de reguliere bedrijfsvoering van gemeenten, die vaak thematisch zijn georganiseerd

De komende periode staat in het teken van het verankeren van de behaalde successen, het opschalen van effectieve interventies en het waarborgen van een duurzame inbedding in lokaal en regionaal beleid, zodat de impact voor inwoners en ondernemers blijvend is.